



ZITAKAT



ΑΡ. ΠΡΩΤ.:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/04/2016

ΠΡΟΣ: Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου
Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης
Επίβλεψη έργου

ΕΡΓΟ: ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΜΕΡΙΚΗ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ, ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ

ΘΕΜΑ: Αίτημα παράτασης ολοκλήρωσης εργασιών του έργου.

Με την παρούσα ζητούμε παράταση ολοκλήρωσης εργασιών για χρονικό διάστημα ενός
ημερολογιακού μήνα ήτοι μέχρι τις 23/06/2016 για τον παρακάτω ουσιώδη λόγο:

1. Λόγω των περιορισμό της διακίνησης κεφαλαίων των γνωστών capital controls υπήρξε
δραματική καθυστέρηση της παραλαβής των φωτιστικών. Ακόμα και μέχρι σήμερα δεν έχει
παραληφθεί το σύνολο της ποσότητας που απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου. Η
πρόβλεψη από ότι μας ενημέρωσε ο εισαγωγέας-προμηθευτής είναι για τις 20/05/2016. Η
καθυστέρηση οφείλετε αποκλειστικά στις απαιτούμενες εγκρίσεις που απαιτούνται από την
Τράπεζα της Ελλάδος.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Μετά Τιμής
Για την

ZITAKAT ATEBE
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΗΣΗ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΩΝ

Δημήτρης Νικολάου

ZITAKAT ATEBE

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Διοικητικό Πλάνου 39, 40 ΤΚ 18545 Πειραιάς Τηλ 2104629300



ZITAKAT



ΑΡ. ΠΡΩΤ.:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/05/2016

ΠΡΟΣ: Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου
Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης
Επίβλεψη έργου

Σημειών
Υπ. Γραμ. Υπ.

ΕΡΓΟ: ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΜΕΡΙΚΗ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ, ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ

ΘΕΜΑ: ΔΕΗ – ΑΠΕ.

Αναφερόμενοι στο έργο του θέματος σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω.

(α) Μέχρι και σήμερα δεν έχει συνδεθεί με το δίκτυο της ΔΕΗ κανένα από τα εγκατεστημένα pillar φωτισμού. Από τις πληροφορίες που μας παρασχέθηκαν από την ΔΕΗ, η ηλεκτροδότηση των pillar θα ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο 15ήμερο. Μετά δε την σύνδεση των pillar θα είναι εφικτές οι απαιτούμενες δοκιμές του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και του αυτοματισμού του δικτύου άρδευσης.

(β) Όπως γνωρίζετε απαιτείται η εγκατάσταση επιπλέον ιστών φωτισμού και φωτιστικών. Όμως δεν υπάρχει η απαιτούμενη ποσότητα στον προϋπολογισμό και απαιτείται η σύνταξη ΑΠΕ ή εντολή για εγκατάστασή τους.

(γ) Επίσης αναμένουμε να μας δοθούν οδηγίες και σχέδιο με θέσεις εγκατάστασης για τα κολωνάκια αποτροπής στάθμευσης (Α.Τ. 1.1.1) και για τους μεταλλικούς κάδους απορριμμάτων (Α.Τ. 1.1.3), τα οποία σας έχουν παραδοθεί και φυλάσσονται στο εργοτάξιο.

(δ) Τέλος ενώ έχει συζητηθεί η κατασκευή καναλιού με σχάρες μπροστά από το νηπιαγωγείο δεν μας έχει δοθεί γραπτή εντολή παρά μόνο ένα απλό σχέδιο.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες.

Τμ. ΤΥ
Κ. Νικόλαος
Γ.Κ. Θεοδοσιάδης
18/5/16

Μετά Τιμής
Για την
ZITAKAT ATEBE
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Ν. ΠΑΠΕΡΓΙΔΑΟΥ 10-ΣΑΡΑΜΙΝΑ
ΑΡΜ. 15114401-ΑΔΥ 04Ε ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΗΛ: 210-4220-271 210-210-4844-020
Δημήτρης Νικολάου