



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΔΟΜΗΣΗΣ**

**ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»**

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των εργασιών που έγιναν από την ανάδοχο εταιρεία *ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ*.

Σήμερα την **31 / 10 / 2019**, οι υπογραφόμενοι:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Τσιώλη Αμαλία | Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Πρόεδρος |
| 2. Κατσίκης Στέφανος | Εργοδηγός Δ/σης Δικτύου Αποχέτευσης ΕΥΔΑΠ |
| 3. Κελεσίδης Δημήτριος | Δημοτικός Σύμβουλος |

που αποτελούν την επιτροπή παραλαβής του έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα βάσει της υπ' αριθμ. 173/16-07-19 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ψ6Η0ΩΚΡ-ΧΕ8), αφού πήγαμε επί τόπου του έργου με τον εργολάβο και τον επιβλέποντα μηχανικό *Θεοδωρόπουλο Ηλία* υπάλληλο της Τ.Υ. του Δήμου,

Προβήκαμε

στην προσωρινή και οριστική παραλαβή των εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/08 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων» και βάσει των συμβατικών τευχών εργολαβίας και της τελικής επιμέτρησης των εργασιών, όπως αυτές αναγράφονται πιο κάτω:

Α/Α	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΑΡ. ΤΙΜΟΛ.	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	
				ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
	1. ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ				
1	Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων σε έδαφος γαιώδες και σε μέσο βάθος μέχρι 1,50μ	m	1	19,55	ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
2	Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων σε έδαφος γαιώδες και σε μέσο βάθος μέχρι 3,00μ	m	2	96,70	ΕΝΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
3	Κατασκευή φρεατίου προσαρμογής πλήρως τοποθετημένου	τεμ	3	21,00	ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ
4	Κατασκευή ενός φρεατίου προσαρμογής σε προϋπάρχουσα σύνδεση	τεμ	4	2,00	ΔΥΟ
5	Καλύμματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο	kg	7	75,00	ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- 1) Το παραλαμβανόμενο έργο κατασκευάστηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, προϋπολογισμού δαπάνης 30.000,00 €.
- 2) Η μελέτη εγκρίθηκε με την 88/28-03-16 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6ΣΕΔΩΚΡ-76Θ).
- 3) Οι όροι διακήρυξης καταρτίστηκαν με την 138/04-05-16 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 727ΝΩΚΡ-4ΥΧ) και το έργο δημοπρατήθηκε με το σύστημα «προσφορά με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» (άρθρο 5 του Ν.3669/08).
- 4) Με την υπ' αριθμ. 182/14-06-16 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΥΓΠΩΚΡ-ΝΦ7), εγκρίθηκε το υπ' αριθμ. πρωτ. 13293/01-06-16 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού που διεξήχθη στις 31/05/16 και ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ, που πρόσφερε για την κατασκευή του έργου ποσοστό έκπτωσης 5% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης.
- 5) Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 58783/22602/25-08-16 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής αποφασίστηκε η νόμιμη λήψη της απόφασης κατακύρωσης.
- 6) Μεταξύ του Δημάρχου κ. Ανδρέα Γ. Ευθυμίου και του Αναδόχου υπογράφηκε η με αριθ. πρωτ. 26538/18-10-16 σύμβαση για το ποσό των 23.170,73€ χωρίς Φ.Π.Α. (ΑΔΑ: ΩΡΤ9ΩΚΡ-ΙΓΝ).
- 7) Η σύμβαση του έργου αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (16SYMV005258667).
- 8) Η εγκατάσταση του εργολάβου έγινε στις 18-10-16 με την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου.
- 9) Η συμβατική προθεσμία εκτελέσεως του έργου ήταν ένα (1) έτος.
- 10) Με την υπ' αριθμ. 278/11-10-17 απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε παράταση του χρόνου περαίωσης κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως τις 18-02-18.

- 11) Με την υπ' αριθμ. 348/13-12-17 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ.
- 12) Το γεγονός ότι το αντικείμενο του έργου διαμορφώθηκε από τρέχουσες αιτήσεις δημοτών για σύνδεση ακινήτων με τον αγωγό ακαθάρτων.
- 13) Οι εργασίες του έργου περατώθηκαν την 19-12-17 όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. πρωτ. 30528/29-12-17 βεβαίωση περάτωσης. Επομένως η περάτωση ήταν *εμπρόθεσμη*.
- 14) Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 12.302,70€ χωρίς ΦΠΑ.
- 15) Ο φάκελος του έργου περιλαμβάνει τον Φ.Α.Υ. και το Μητρώο Έργου.
- 16) Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε κατά το δυνατόν έλεγχο στις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές αναγράφονται στα πρωτόκολλα αφανών εργασιών, τα λοιπά επιμετρητικά στοιχεία και την τελική επιμέτρηση που υποβλήθηκε και θεωρήθηκε στις 14-02-18, τις οποίες παραλαμβάνει προσωρινά και οριστικά ως καλώς εκτελεσθείσες, όπως αναγράφονται στον πιο πάνω πίνακα και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν.3669/08 και του άρθρου 27 της Ε.Σ.Υ.
- 17) Υπόλοιπες παρατηρήσεις της επιτροπής:

***Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ***

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

1. ΤΣΙΩΛΗ ΑΜΑΛΙΑ

ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΧΑΡ.

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Η.

2. ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

3. ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ