

61/110
18/2/20
2107 77

ΠΡΟΣ

ΔΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπόψη: κου Ν. Πασχαλινού, Επιβλέπων Μηχανικός

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 2968
ΜΟΣΧΑΤΟ 14-2-2020

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ »

Σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ. 22012 σύμβαση του έργου του θέματος, η οποία υπογράφηκε την 19-11-2019 ο συνολικός χρόνος για την υλοποίηση και κατασκευή του έργου ορίστηκε σε τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης, ήτοι ως την 11-03-2020.

Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί το 60% περίπου του έργου, υπολείπονται διάφορες εργασίες του προϋπολογισμού μελέτης, ενώ η ολοκλήρωσή του στην προβλεπόμενη προθεσμία κρίνεται ως αδύνατη για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Για το λόγο αυτό υποβάλλεται η παρούσα αίτηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρ. 147 & 145 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων – Πραγμάτων και Υπηρεσιών» και απευθύνεται προς την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ως «Διευθύνουσα Υπηρεσία».

Οι λόγοι, οι οποίοι προκάλεσαν σημαντικές καθυστερήσεις στο έργο είναι οι κάτωθι:

- Η εμφάνιση μετά από τις καθαιρέσεις των επιχρισμάτων, βλαβών σε στοιχεία σκυροδέματος τα οποία απαιτήθηκε να αποκατασταθούν με επεμβάσεις που δεν προβλεπόντουσαν από την μελέτη και απαιτούσαν έλεγχο και επέμβαση από εξειδικευμένα συνεργεία.
- Η ανάγκη για παρέμβαση σε μονώσεις και δώματα με εργασίες οι οποίες δεν ευνοούνται από τις καιρικές συνθήκες (βροχές, υγρασία κλπ).
- Η αναμονή έγκρισης του υπό σύνταξη 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου που περιλαμβάνει τις προαναφερθείσες απρόβλεπτες εργασίες, καθώς και η εκτέλεση και ολοκλήρωση των εργασιών που περιλαμβάνονται σε αυτόν.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες από την συμβατική προθεσμία περαίωσης ήτοι έως την 11-06-2020, βάσει του άρθρου 147 παρ.8α του Ν4412/2016, δεδομένου ότι οι παραπάνω καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε δική μας υπαιτιότητα.

Νέα Σμύρνη, 14/02/2020

Για την εταιρεία
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ Α.Τ.Ε.

ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Διευθύνων Σύμβουλος