



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**Απόσπασμα από το 25ο Πρακτικό  
Αριθμός Απόφασης: 240  
Συνεδρίαση: 5 Νοεμβρίου 2014**

### **ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

#### **Σύνθεση: Μέλη 33**

Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα **5 Νοεμβρίου 2014** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:30**, συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθ. **31229** έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον κο Δήμαρχο την 31<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2014. Από την συνεδρίαση ήταν απών ο Δήμαρχος κ. Ανδρέας Γ. Ευθυμίου. Πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Πάλλης Δημήτριος.

### **ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>	<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>
<b>1. ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ</b>	<b>1. ΣΙΩΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ</b>
<b>2. ΣΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ</b>	<b>2. ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ</b>
<b>3. ΛΟΥΚΑΚΗ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ</b>	<b>3. ΒΕΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ</b>
<b>4. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ</b>	<b>4. ΔΕΙΞΙΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ</b>
<b>5. ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ</b>	<b>5. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ</b>
<b>6. ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</b>	<b>6. ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</b>
<b>7. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</b>	<b>7. ΤΟΥΦΕΞΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ</b>
<b>8. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ</b>	<b>8. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ</b>
<b>9. ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</b>	
<b>10. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ</b>	
<b>11. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ</b>	
<b>12. ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗ ΜΑΡΙΑ</b>	
<b>13. ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ</b>	
<b>14. ΠΕΦΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ</b>	
<b>15. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ</b>	
<b>16. ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ</b>	
<b>17. ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ</b>	
<b>18. ΣΩΠΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ</b>	
<b>19. ΚΑΡΥΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ</b>	
<b>20. ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ</b>	
<b>21. ΖΩΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ</b>	
<b>22. ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ</b>	
<b>23. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ</b>	
<b>24. ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ</b>	
<b>25. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ</b>	

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με τα πιο πάνω παρόντα είκοσι πέντε (25) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Κατά τη συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Σιώκας Απόστολος, Τσέλιου Μαρία

Κατά την συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος Καζαντζής Σταμάτιος

Παρών στην συνεδρίαση ήταν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ταύρου κ. Καπλάνης Παναγιώτης και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μοσχάτου κα Ντάτσιου Αγγελική.

**ΘΕΜΑ 15<sup>ο</sup>: Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός πεζοδρομίων περιοχής ΤΕΩ».**

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

---

Κύριε Πρόεδρε,

Σας υποβάλλουμε το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός πεζοδρομίων περιοχής ΤΕΩ » και σας γνωρίζουμε ότι:

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 6592/01-06-10 απόφαση Δημάρχου Ταύρου κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Ηλεκτροφωτισμός πεζοδρομίων περιοχής ΤΕΩ» προϋπολογισμού 44.998,23€ με ΦΠΑ, στην εταιρεία «ΑΦΟΙ Κ. & Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗ Ε.Ε.» η οποία πρόσφερε έκπτωση 3% επί του προϋπολογισμού της μελέτης. Η συνολική αξία του έργου ανήλθε στο ποσό των 35.280,58€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ύστερα από τα παραπάνω εισηγούμεστε την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός πεζοδρομίων περιοχής ΤΕΩ».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΥ  
Μαρία Γιαννικουρή  
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΥΔΜ-Τ  
Ιωάννης Σάββας

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΥΔΜ-Τ  
Γεώργιος Φάκλαρης  
Πολιτικός Μηχανικός

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

**ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

Των εργασιών που έγιναν για το έργο «**ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΕΩ**» από την ΕΥΡΥΘΜΟΣ – Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. κατόπιν αναθέσεως.

**ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΜΕΝΟΙ**

- 1) Σουμπασάκης Στυλιανός, Μηχανολόγος Μηχανικός του Δήμου Π. Φαλήρου, ως πρόεδρος
- 2) Ακερμάνογλου Θεόδωρος, Μηχανολόγος Μηχανικός του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης ως τακτικό μέλος
- 3) Πυρράκης Βασίλειος ως Δημοτικός Σύμβουλος

ως επιτροπή παραλαβής των παραπάνω εργασιών που ορίστηκε για το λόγο αυτό με την με αρ. πρωτ. 10578/10190 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Γεν. Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας, Δ/ση Διοίκησης), πήγαμε την 19/10/2012 επί τόπου του έργου και έχοντας υπ' όψιν την από 21/9/2010 τελική επιμέτρηση του έργου υπογεγραμμένη από τον επιβλέποντα μηχανικό κο Κρυσταλλίδη Δημήτριο και θεωρημένη από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας κο Αθανάσιο Παπαθωμά, παραλαμβάνουμε τις εργασίες αυτές παρόντος και του εκπροσώπου του αναδόχου και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 609/85 και του Ν.1418/84 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

Α/Α	Ε ν δ ε ι ξ η ε ρ γ α σ ι ώ ν	Μ.Μ.	Α.Τ.	Προυπ.	Εκτελεσθείσες Ποσότητες	
					Αριθμητικώς	Ολογράφως
	<b><u>Αρχική σύμβαση</u></b>					
<b><u>ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</u></b>						
1	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 25 mm <sup>2</sup>	μ.μ.	1.1	390,00	390,00	Τριακόσια ενενήντα
2	Φρεάτιο διαστάσεων 30 x 30 cm βάθους 50 cm διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων	τεμ	1.2	12,00	12,00	Δώδεκα
3	Πλαστικός σωλήνας από πολυαιθυλένιο corrugated διαμέτρου 110 mm	μ.μ.	1.3	380,00	343,00	Τριακόσια σαράντα τρία
4	Καλώδιο ΝΥΥ τετραπολικό διατομής 4x10 mm <sup>2</sup>	μ.μ.	1.4	395,00	395,00	Τριακόσια ενενήντα Πέντε
5	Αγωγός πολύκλωνος τύπου ΝΥΑ διατομής 10 mm <sup>2</sup>	μ.μ.	1.5	22,00	18,00	Δεκαοκτώ
6	Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό διατομής 3x1,5 mm <sup>2</sup>	μ.μ.	1.6	30,00	27,00	Είκοσι επτά
7	Ηλεκτρόδιο γειώσεως Φ17x1500 mm E-Cu με σφιγκτήρα γειώσεως Φ17	τεμ	1.7	12,00	12,00	Δώδεκα
8	Ξιδηροϊστός τηλεσκοπικός μήκους 3.0 m	τεμ	1.8	12,00	9,00	Εννιά

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Μ.Μ.	Α.Τ.	Προυπ.	Εκτελεσθείσες Ποσότητες	
					Αριθμητικώς	Ολογράφως
9	Φωτιστικό σώμα κορυφής, τύπου φανού, μετά λυχνίας ισχύος 1 x 125 W ατμών υδραργύρου	Τεμ	1.9	12,00	9,00	Εννιά
10	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος διαμέτρου 3 inch	μμ	1.10	10,00	10,00	Δέκα
11	Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής	Τεμ	1.11	1,00	1,00	Ένα
12	Ηλεκτρική διανομή τύπου Α	Τεμ	1.12	1,00	1,00	Ένα
13	Ευκαμπτος πλαστικός σωλήνας corrugated διαμέτρου 75 mm	μμ	1.13	15,00	15,00	Δεκαπέντε
14	Ακροκιβώτιο ιστού για μονό βραχίονα	Τεμ	1.14	12,00	9,00	Εννιά
15	Τριγωνική γείωση από τρία ηλεκτρόδια τύπου COPPERWELD Φ3/4"	Τεμ	1.15	1,00	1,00	Ένα

### Παρατηρήσεις

1. Η μελέτη συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ταύρου, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές καθορισμού των όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με την 51/2010 Απόφαση Δημορχιακής Επιτροπής.
2. Το έργο εκτελέστηκε με τα εξής στοιχεία:
  - α. Ανάδειξη μειοδότη του έργου με αριθμ. Πρωτ. 6592/1-6-2010 Δημάρχου.
  - β. Ο ανάδοχος προσέφερε έκπτωση 3,00% επί του προϋπολογισμού της μελέτης και υπογράφηκε το υπ' αριθμ. 7901/24-06-2010 εργολαβικό συμφωνητικό συνολικού ποσού με Φ.Π.Α. 44.381,88 € ( Συμβατικό οικονομικό αντικείμενο: 31.894,99 €, Απρόβλεπτα : 4.784,25 €, Φ.Π.Α. : 7.702,64 € ) .
3. Σύμφωνα με τον 1<sup>ο</sup> λογαριασμό, η συνολική δαπάνη του έργου ανήλθε σε 35.280,58 €
4. Οι εργασίες παραλαμβάνονται ποσοτικά βάσει της τελικής επιμέτρησης η οποία έχει θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ταύρου.
5. Ποιοτικά οι εργασίες ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις σχετικές προδιαγραφές και παραλαμβάνονται.
6. Η προβλεπόμενη διάρκεια περαίωσης του έργου ήταν 3 μήνες από τις 24/6/2010 ημερομηνία υπογραφής της αρχικής σύμβασης.
7. Η βεβαίωση περαίωσης εργασιών υπογράφηκε στις 21/9/2010.


**Συντάχθηκε σε 5 αντίγραφα.**

**Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ**




**ΕΥΡΥΘΙΜΟΣ**  
Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 9711470  
ΑΦΜ: 999999999



**Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

  
**ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**  
ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΑΣΑΝΑΣΙΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΥ ΜΟΙΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ  
Πολιτικός Μηχανικός με Α' Β.

**Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

1. 
2. 
3. 

Ακολουθούν τοποθετήσεις Δημοτικών Συμβούλων οι οποίες αναγράφονται στα επίσημα πρακτικά.

Τέλος ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

**Το Δημοτικό Συμβούλιο** μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ' όψη του τις ισχύουσες διατάξεις, τα υποβληθέντα στοιχεία και την προαναφερόμενη εισήγηση.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει** το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός πεζοδρομίων περιοχής ΤΕΩ ».

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ακριβές Αντίγραφο  
Μοσχάτο 6/11/2014  
Η Πρ/νη Τμήματος Υ.Σ.Ο**

**ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ**