

Απόσπασμα από το 13ο Πρακτικό
Αριθμός Απόφασης: 111
Συνεδρίαση: 14 Απριλίου 2014

Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα **14 Απριλίου 2014** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **18:00**, συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθ. **11601** έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον κο Δήμαρχο την 10^η Απριλίου 2014. Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Ανδρέας Γ. Ευθυμίου. Πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Πάλλης Δημήτριος.

[illegible]

Παρών στην συνεδρίαση ήταν και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ταύρου κ. Πέτρος Καραφωτιάς.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη, αναφέρει στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπάρχουν θέματα που πρέπει να συζητηθούν ως κατεπείγοντα εκτός ημερήσιας διάταξης και έχουν τίτλο:

1. **Λειτουργία Κοινωνικού Ιατρείου**
2. **Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου με τίτλο «κατασκευή οδών-κрасπεδορείθρων-πεζοδρομίων σε διάφορα σημεία του Δήμου» προϋπολογισμού 118.735,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)**
3. **Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπολόγου διαχειριστή με τον αναπληρωτή του για την ενταγμένη πράξη με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑΥΡΟΥ» και MIS 373726 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική.**
4. **Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου στο κτίριο της Μιαούλη 60 στον Α.Ο Πολυκράτης.**
5. **Λήψη απόφασης για την διάθεση και κατάργηση θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ .**
6. **Λήψη απόφασης για την έγκριση του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου με την Περιφέρεια Αττικής καθώς και των όρων αυτής και την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή της.**

Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος λέει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, κατ' άρθρο 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010, έχει δικαίωμα να αποφασίσει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι δύο θέματα που δεν είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγοντα και να συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό το θέμα με την ίδια πλειοψηφία. Συνεπώς για να κριθεί ως κατεπείγον το θέμα πρέπει να ψηφίσουν υπέρ 17 μέλη, καθόσον το Δημοτικό Συμβούλιο είναι 33 μέλεις. Καταλήγοντας ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν, για το κατεπείγον των θεμάτων προκειμένου, εφόσον ψηφιστούν να συζητηθούν εκτός ημερήσιας διάταξης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο , αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ **ΟΜΟΦΩΝΑ** ότι τα προβλεπόμενα θέματα

1. **Λειτουργία Κοινωνικού Ιατρείου**
2. **Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου με τίτλο «κατασκευή οδών-κрасπεδορείθρων-πεζοδρομίων σε διάφορα σημεία του Δήμου» προϋπολογισμού 118.735,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)**
3. **Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπολόγου διαχειριστή με τον αναπληρωτή του για την ενταγμένη πράξη με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑΥΡΟΥ» και MIS 373726 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική.**
4. **Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου στο κτίριο της Μιαούλη 60 στον Α.Ο Πολυκράτης.**
5. **Λήψη απόφασης για την διάθεση και κατάργηση θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ .**
6. **Λήψη απόφασης για την έγκριση του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου με την Περιφέρεια Αττικής καθώς και των όρων αυτής και την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή της**

είναι κατεπείγοντα και πρέπει να συζητηθούν στην παρούσα συνεδρίαση αν και δεν είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη των προς συζήτηση θεμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος λέει ότι τα κατεπείγοντα θέματα θα συζητηθούν στην παρούσα συνεδρίαση στην αρχή των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και λαμβάνουν, όπως προαναφέρθηκαν και ψηφίστηκαν τον αριθμό 1,2,3,4,5 και 6 των θεμάτων προς συζήτηση.

ΘΕΜΑ 2° : Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ-ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» προϋπολογισμού 118.735,00€.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε την παραπάνω σχετική αίτηση του αναδόχου του έργου: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ – ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»** και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 32888/31-10-13 σύμβαση, το έργο έχει προθεσμία αποπεράτωσης έξι μήνες (6), δηλαδή την 30/04/14.

Έως τώρα έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος του συμβατικού αντικειμένου και πλέον κρίνεται αναγκαία η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών προκειμένου να συμπεριληφθούν αυξομειώσεις ποσοτήτων.

Συνεπώς σύμφωνα με τα παραπάνω προτείνεται η χορήγηση παράτασης του χρόνου αποπεράτωσης των εργασιών έως την σύνταξη και έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.
με εντολή Δημάρχου

Μαρία Γιαννικουρή
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ακολουθούν τοποθετήσεις Δημοτικών Συμβούλων οι οποίες αναγράφονται στα επίσημα πρακτικά. Τέλος ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ' όψη του τις ισχύουσες διατάξεις, τα υποβληθέντα στοιχεία και την προαναφερόμενη εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ-ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» προϋπολογισμού 118.735,00€ έως την σύνταξη και έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

*Κατά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Σπανάκης Βασίλης-Πέτρος, Πηγιώτης Κων/νος και Καζαντζής Σταμάτιος.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΕΡΕΚΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Αντίγραφο
Μοσχάτο 15/4/2014
Η Πρ/νη Διοίκησης**

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ