



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Απόσπασμα από το 35ο Πρακτικό**  
**Αριθμός Απόφασης: 290**  
**Συνεδρίαση: 10 Νοεμβρίου 2016**

-----

**Σύνθεση: Μέλη 33**

Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα **10 Νοεμβρίου 2016** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **20:00**, συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθ. **28205** έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον κ. Δήμαρχο στις **4 Νοεμβρίου 2016**. Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Ανδρέας Γ. Ευθυμίου. Πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Πάλλης Δημήτριος.

**ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>	<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>
<b>1. ΣΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</b>	<b>1. ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</b>
<b>2. ΛΟΥΚΑΚΗ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ</b>	<b>2. ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗ ΜΑΡΙΑ</b>
<b>3. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ</b>	<b>3. ΒΕΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ</b>
<b>4. ΣΙΩΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ</b>	<b>4. ΚΑΤΣΙΦΗ ΘΕΟΔΩΡΑ</b>
<b>5. ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ</b>	<b>5. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ</b>
<b>6. ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</b>	<b>6. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ</b>
<b>7. ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ</b>	
<b>8. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</b>	
<b>9. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ</b>	
<b>10. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ</b>	
<b>11. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ</b>	
<b>12. ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ</b>	
<b>13. ΔΕΙΞΙΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ</b>	
<b>14. ΠΕΦΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ</b>	
<b>15. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ</b>	
<b>16. ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ</b>	
<b>17. ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ</b>	
<b>18. ΚΑΡΥΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ</b>	
<b>19. ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ</b>	
<b>20. ΖΩΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</b>	
<b>21. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ</b>	
<b>22. ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</b>	
<b>23. ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ</b>	
<b>24. ΤΟΥΦΕΞΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ</b>	
<b>25. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ</b>	
<b>26. ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ</b>	
<b>27. ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ</b>	

Στο 1<sup>ο</sup> θέμα προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κόλλιας Δημήτριος.

Στο 1<sup>ο</sup> θέμα αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Λουκάκη Κουτσούκου Δέσποινα, Σάββας Ιωάννης, Φελλάς Γεώργιος, Χατζηαντωνίου Παναγιώτης, Κοτζαμπασάκης Ευάγγελος, Τουφεξίδης Χαράλαμπος και Βαλαβάνη Στυλιανή.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με τα πιο πάνω παρόντα είκοσι επτά (27) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μοσχάτου κα. Ντατσιού Αγγελική και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ταύρου κ. Καπλάνης Παναγιώτης ο οποίος και αποχώρησε στο 1<sup>ο</sup> θέμα.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη, αναφέρει στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπάρχουν θέματα που πρέπει να συζητηθούν ως κατεπείγοντα εκτός ημερήσιας διάταξης και έχουν τίτλο:

- 1. Λήψη απόφασης για την συμμετοχή αντιπροσωπείας του Δήμου στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Θεσσαλονίκη από 1-3 Δεκεμβρίου 2016.**
- 2. Λήψη απόφασης για την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα και επισκευή περίφραξης Γηπέδου Ποδοσφαίρου Άγιαξ Δ. Κ. Ταύρου»**
- 3. Λήψη απόφασης για την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση πεζοδρομίου οδού Πειραιώς έμπροσθεν Κ.Ε.Π. Δ.Κ. Ταύρου»**

Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος λέει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, κατ' άρθρο 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010, έχει δικαίωμα να αποφασίσει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι θέματα που δεν είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγοντα και να συζητηθούν και να πάρουν απόφαση γι' αυτά τα θέματα με την ίδια πλειοψηφία. Συνεπώς για να κριθούν ως κατεπείγοντα τα θέματα πρέπει να ψηφίσουν υπέρ 17 μέλη, καθόσον το Δημοτικό Συμβούλιο είναι 33 μελές. Καταλήγοντας ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν, για το κατεπείγον των θεμάτων προκειμένου, εφόσον ψηφιστούν να συζητηθούν εκτός ημερήσιας διάταξης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ** ότι τα προβλεπόμενα θέματα:

- 1. Λήψη απόφασης για την συμμετοχή αντιπροσωπείας του Δήμου στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Θεσσαλονίκη από 1-3 Δεκεμβρίου 2016.**
- 2. Λήψη απόφασης για την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα και επισκευή περίφραξης Γηπέδου Ποδοσφαίρου Άγιαξ Δ. Κ. Ταύρου»**
- 3. Λήψη απόφασης για την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση πεζοδρομίου οδού Πειραιώς έμπροσθεν Κ.Ε.Π. Δ.Κ. Ταύρου»**

είναι κατεπείγοντα και θα συζητηθούν στην παρούσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup> ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ : Λήψη απόφασης για την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα και επισκευή περιφράξης Γηπέδου Ποδοσφαίρου Άγιαξ Δ. Κ. Ταύρου».**

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

- Σχετικά με το υπό εκτέλεση έργο που αναφέρεται στο παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
1. Κατόπιν της υπ' αριθ. 25782/09-10-2015 σύμβασης το έργο εκτελείται από τον ανάδοχο Κριμπά Χαράλαμπο Ευάγγελο και σύμφωνα με την υπ' αριθ. 235/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι τις 10-11-2016.
  2. Κατά την εκτέλεση του έργου και μετά την αποξήλωση και την απομάκρυνση του παλαιού συνθετικού χλοοτάπητα, προέκυψαν νέες απρόβλεπτες εργασίες που αφορούν στην ανακατασκευή της υπόβασης αυτού. Για την εκτέλεση των εργασιών αυτών έχει ληφθεί η υπ' αριθ. 269/5-10-2016 απόφαση του Συμβουλίου σας, για έγκριση του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης εργασιών.
  3. Επειδή μέχρι σήμερα εκκρεμεί η εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την προαναφερόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ως εκ τούτου δεν μπορεί να ολοκληρωθεί και ο προσυμβατικός έλεγχος από την υπηρεσία επιτρόπου, απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της Συμπληρωματικής Σύμβασης για την εκτέλεση – ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης της υπόβασης του συνθετικού χλοοτάπητα.

**ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

Για τη λήψη απόφασης για την παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου κατά δυο (2) μήνες μετά την υπογραφή της Συμπληρωματικής Σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 7 και 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/08, προκειμένου αφού ολοκληρωθεί η κατασκευή της υπόβασης, να υπάρχει χρόνος για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου.

Η Προϊσταμένη  
Τ.Υ.  
ΑΜΑΛΙΑ ΤΣΙΩΛΗ  
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος  
Τ.Υ & Δόμησης  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Η Διευθύντρια Τ.Υ. &  
Δόμησης  
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ  
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ακολουθούν τοποθετήσεις Δημοτικών Συμβούλων οι οποίες αναγράφονται στα επίσημα πρακτικά.

Τέλος ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

**Το Δημοτικό Συμβούλιο** μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ' όψη του τις ισχύουσες διατάξεις, τα υποβληθέντα στοιχεία και την προαναφερόμενη εισήγηση.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου :«Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα και επισκευή περιφράξης Γηπέδου Ποδοσφαίρου Άγιαξ Δ. Κ. Ταύρου» κατά δυο (2) μήνες, μετά την υπογραφή της Συμπληρωματικής Σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 7 και 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/08, προκειμένου αφού ολοκληρωθεί η κατασκευή της υπόβασης, να υπάρχει χρόνος για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου.

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΣΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ακριβές Αντίγραφο**  
**Μοσχάτο 11/11/2016**  
**Η Πρ/νη Τμήματος Υ.Σ.Ο**

**ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ**