



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Απόσπασμα από το 20ο Πρακτικό
Αριθμός Απόφασης: 200
Συνεδρίαση: 19 Ιουλίου 2016**

Σύνθεση: Μέλη 33

Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα **19 Ιουλίου 2016** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **20:00**, συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ' αριθ. **17966** έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον κο Δήμαρχο στις 15 Ιουλίου 2016. Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Ανδρέας Γ. Ευθυμίου. Πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Πάλλης Δημήτριος.

ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ	1. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2. ΣΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	2.ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
3. ΛΟΥΚΑΚΗ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	3.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
4. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	4.ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗ ΜΑΡΙΑ
5. ΣΙΩΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	5.ΒΕΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ
6. ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	6. ΔΕΙΞΙΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
7. ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	7.ΚΑΤΣΙΦΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
8. ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ	8.ΚΑΡΥΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
9. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	9.ΖΩΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
10. ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	10.ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ
11. ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	11.ΤΟΥΦΕΞΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
12. ΠΕΦΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ	12.ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
13. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ	13. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
14. ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	14.ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
15. ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ	
16. ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	
17. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	
18. ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
19. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με τα πιο πάνω παρόντα δεκαεννέα (19) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 11ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση – Επισκευή πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους του Δήμου».

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

ΣΧΕΤ.

1. Η με αριθμό. πρωτ. **5367 / 03-03-2016 Σύμβαση Εργολαβίας**, κατασκευής του παραπάνω (ΑΔΑ:ΩΕ7ΒΩΚΡ-Ξ4Ψ)
2. Η με αριθμό πρωτ. **17150 / 08-07-2016 αίτηση του ανάδοχου του έργου κ Σπυριδωνα Βρυώνη του Γερασίμου για την παράταση συμβατικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Συντήρηση - επισκευή πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους του Δήμου»**,

Σχετικά με το έργο που αναφέρεται στο παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε ότι:

- Το έργο σύμφωνα με την παραπάνω (1) σχετική σύμβαση, έχει χρόνο περαίωσης μέχρι τις 02/09/2016.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

1. το αντικείμενο του έργου είναι η επισκευή των πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους, τόσο στη Δ.Κ. Μοσχάτου, όσο και στη Δ.Κ. Ταύρου, με σκοπό την αποκατάσταση αυτών και την απρόσκοπτη προσπέλαση των πεζών,
2. η εκτέλεση των εργασιών γίνεται σύμφωνα με πρόγραμμα που έχει δοθεί από την υπηρεσία μας στον ανάδοχο, αλλά και κατόπιν υποβολής νέων αιτημάτων από δημότες. Για το γεγονός αυτό έχουν ανακύψει προβλήματα, που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν, όπως εκτεταμένες παρεμβάσεις επί των ρείθρων, αδιαμόρφωτα πεζοδρόμια χωρίς να ορίζεται η ρυμοτομική γραμμή, με αποτέλεσμα παρ' όλο που οι εργασίες εκτελούνται με δύο και τρία συνεργεία να απαιτείται περισσότερος χρόνος για την αντιμετώπιση τοπικών προβλημάτων,
3. το γεγονός ότι κατατέθηκε εμπρόθεσμα η παραπάνω (2) σχετική αίτηση για παράταση του χρόνου εκτέλεσης του εν λόγω έργου,
4. τις διατάξεις του άρθρου 48, του Νόμου 3669/2008 και ιδιαίτερα των παρ. 8, 9 & 10.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την λήψη απόφασης για την παράταση με αναθεώρηση του χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο «Συντήρηση - επισκευή πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους του Δήμου» μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2016, ήτοι χρονικό διάστημα ικανό να ολοκληρωθεί το έργο.

Η Προϊσταμένη
ΤΥ
Αμαλία Τσιώλη
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τεχνικών Υπηρεσιών &
Δόμησης
Σάββας Ιωάννης

Η Διευθύντρια ΤΥΔΜ-Τ
Μαρία Γιαννικουρή
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ακολουθούν τοποθετήσεις Δημοτικών Συμβούλων οι οποίες αναγράφονται στα επίσημα πρακτικά.

Τέλος ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ' όψη του τις ισχύουσες διατάξεις, τα υποβληθέντα στοιχεία, την με αριθμό. πρωτ. 5367 / 03-03-2016 Σύμβαση Εργολαβίας, κατασκευής του παραπάνω (ΑΔΑ:ΩΕ7ΒΩΚΡ-Ξ4Ψ), την με αριθμό πρωτ. 17150 / 08-07-2016 αίτηση του ανάδοχου του έργου κ Σπυριδωνα Βρυώνη του Γερασίμου για την παράταση συμβατικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Συντήρηση - επισκευή πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους του Δήμου» και την προαναφερόμενη εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση με αναθεώρηση του χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο «Συντήρηση - επισκευή πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους του Δήμου» μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2016, ήτοι χρονικό διάστημα ικανό για να ολοκληρωθεί το έργο, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 48, του Νόμου 3669/2008, διότι είχαν ανακύψει προβλήματα τα οποία δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν, σύμφωνα και με την εισήγηση της υπηρεσίας.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο
Μοσχάτο 20/7/2016
Η Πρ/νη Τμήματος Υ.Σ.Ο
α.α

ΔΑΒΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ