



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Απόσπασμα από το 8ο Πρακτικό
Αριθμός Απόφασης: 85
Συνεδρίαση: 28 Μαρτίου 2016**

Σύνθεση: Μέλη 33

Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα **28 Μαρτίου 2016** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **20:00**, συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθ. **7316** έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον κο Δήμαρχο στις 24 Μαρτίου 2016. Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Ανδρέας Γ. Ευθυμίου. Πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Πάλλης Δημήτριος.

ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ	1. ΣΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΛΟΥΚΑΚΗ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	2. ΣΙΩΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
3. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	3. ΒΕΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ
4. ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	4. ΔΕΙΞΙΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
5. ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	5. ΤΟΥΦΕΞΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
6. ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ	6. ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
7. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	7. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
8. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	8. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
9. ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
10. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	
11. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ	
12. ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗ ΜΑΡΙΑ	
13. ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	
14. ΠΕΦΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ	
15. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ	
16. ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	
17. ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ	
18. ΚΑΤΣΙΦΗ ΘΕΟΔΩΡΑ	
19. ΚΑΡΥΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ	
20. ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	
21. ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
22. ΖΩΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	
23. ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ	
24. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	
25. ΚΥΡΙΑΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με τα πιο πάνω παρόντα είκοσι πέντε (25) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

*Ο Δημοτικός Σύμβουλος Σούτος Δημήτριος προσήλθε στο 2^ο θέμα.

* Ο Δημοτικός Σύμβουλος Σιώκας Απόστολος προσήλθε στο 6^ο θέμα.

* Ο Δημοτικός Σύμβουλος Κρεμμύδας Αριστείδης αποχώρησε στο 13^ο θέμα.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ταύρου κ. Καπλάνης Παναγιώτης προσήλθε στο 4^ο θέμα

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μοσχάτου κ. Ντατσιού Αγγελική προσήλθε στο 8^ο θέμα.

ΘΕΜΑ 4^ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση της 2^{ης} παράτασης του έργου «Μικροκλιματική αξιολόγηση και βιοκλιματική βελτιστοποίηση - μερική ανάπλαση οδών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Βορειοανατολικού τμήματος της Δ.Κ. Μοσχάτου».

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής :

ΣΧΕΤ.:

α) Το υπ' αριθμ. 5648 / 7-3-2016 αίτημα της αναδόχου εταιρείας « ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ » με θέμα : «Αίτημα παράτασης ολοκλήρωσης εργασιών έργου »

β) Το υπ' αριθμ. 32560/ 7 – 12 – 15 έγγραφο της Τ.Υ. προς το Κ.Α.Π.Ε. με θέμα « αίτημα παράτασης του έργου»

Αναφορικά με το έργο που αναφέρεται στο παραπάνω θέμα , σας γνωρίζουμε ότι :

Το συμβατικό αντικείμενο της συγκεκριμένης εργολαβίας αφορά στην εκτέλεση οικοδομικών, ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, εργασιών πρασίνου και οδοποιίας με σκοπό την μικροκλιματική και βιοκλιματική βελτιστοποίηση και μερική ανάπλαση, οδών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Β.Α. τμήματος της Δ.Κ. Μοσχάτου, το οποίο μετά την έγκριση της 1^{ης} τρίμηνης παράτασης που δόθηκε με την 346/ 22-12-2015 απόφαση του Δ.Σ. προβλεπόταν να έχει ολοκληρωθεί έως τις 23/3/2016.

Ωστόσο κατά την εξέλιξη της εργολαβίας προέκυψε ιδιαίτερη δυσκολία στην εκτέλεση των εργασιών κατά μήκος της οδού Καποδιστρίου, καθώς είναι η μόνη οδός για την κίνηση της αστικής συγκοινωνίας με κατεύθυνση προς τον Δήμο Καλλιθέας και παρέμενε αναπόφευκτα «ανοιχτή» για τη διέλευση των λεωφορείων. Το γεγονός αυτό επέφερε σημαντικές καθυστερήσεις στη εξέλιξη των εργασιών, εξαιτίας των συχνών διακοπών που προκαλούσε η διέλευση των λεωφορείων.

Αξιοσημείωτη είναι και η καθυστέρηση που προέκυπτε από τις συχνές αντιδράσεις και τα αλληπάλληλα αιτήματα των δημοτών για τροποποίηση των προβλεπόμενων από την μελέτη θέσεων εγκατάστασης του αστικού εξοπλισμού (κολωνάκια αποφυγής στάθμευσης, παγκάκια , κάδοι απορριμμάτων κ.λ.π.)

Επιπλέον στον 1^ο και 2^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών (Α.Π.Ε.) προστέθηκαν νέες εργασίες καθώς και αυξήσεις ποσοτήτων για τις εργασίες των αντίστοιχων άρθρων, ήτοι αυξήθηκε το συμβατικό αντικείμενο : **ΠΚΤΜΝΕ 18, ΠΚΤΜΝΕ 11, ΠΚΤΜΝΕ 3, Α.Τ. 4.10, Α.Τ. 2.11, Α.Τ. 2.12, Α.Τ. 2.7, Α.Τ. 1.19, Α.Τ.1.11., Α.Τ.1.10**, για τις οποίες δεν υποβλήθηκε καν αίτημα παράτασης από τον ανάδοχο δεδομένου των χρονικών περιορισμών που ίσχυαν για την επιτυχή ολοκλήρωση των έργων ΕΣΠΑ.

Για τους παραπάνω λόγους η υπηρεσία θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί στο έργο **δύμηνη παράταση με αναθεώρηση** δηλαδή έως τις 23/5/2016.

Συνημμένο: το σχέδιο του αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος του έργου .

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ
Αμαλία Τσιώλη
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΥΔΜ-Τ
Ιωάννης Σάββας

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Τ.Υ & Δόμησης
Μαρία Γιαννικουρή
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ακολουθούν τοποθετήσεις Δημοτικών Συμβούλων οι οποίες αναγράφονται στα επίσημα πρακτικά.

Τέλος ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ' όψη του τις ισχύουσες διατάξεις, τα υποβληθέντα στοιχεία, την προαναφερόμενη εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει **δύμηνη παράταση με αναθεώρηση** δηλαδή έως τις 23/5/2016 για το έργο «Μικροκλιματική αξιολόγηση και βιοκλιματική βελτιστοποίηση - μερική ανάπλαση οδών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Βορειοανατολικού τμήματος της Δ.Κ. Μοσχάτου», λόγω των καθυστερήσεων που προέκυψαν από την ιδιαίτερη δυσκολία στην εκτέλεση των εργασιών κατά μήκος της οδού Καποδιστρίου, καθώς είναι η μόνη οδός για την κίνηση της αστικής συγκοινωνίας με κατεύθυνση προς τον Δήμο Καλλιθέας και παρέμενε αναπόφευκτα «ανοιχτή» για τη διέλευση των λεωφορείων, αλλά και από τα αλληπάλληλα αιτήματα των δημοτών για τροποποίηση των προβλεπόμενων από την μελέτη θέσεων εγκατάστασης του αστικού εξοπλισμού (κολωνάκια αποφυγής στάθμευσης, παγκάκια , κάδοι απορριμμάτων κ.λ.π.). Επιπλέον στον 1^ο και 2^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών (Α.Π.Ε.) προστέθηκαν νέες εργασίες καθώς και αυξήσεις ποσοτήτων για τις εργασίες των αντίστοιχων άρθρων, ήτοι αυξήθηκε το συμβατικό αντικείμενο : **ΠΚΤΜΝΕ 18, ΠΚΤΜΝΕ 11, ΠΚΤΜΝΕ 3, Α.Τ. 4.10, Α.Τ. 2.11, Α.Τ. 2.12, Α.Τ. 2.7, Α.Τ. 1.19, Α.Τ.1.11., Α.Τ.1.10**, για τις οποίες δεν υποβλήθηκε καν αίτημα παράτασης από τον ανάδοχο δεδομένου των χρονικών περιορισμών που ίσχυαν για την επιτυχή ολοκλήρωση των έργων ΕΣΠΑ.

*Κατά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κρεμμύδας Αριστείδης, Κατσιφή Θεοδώρα, Καρύδη Κατερίνα, Μελίστας Αθανάσιος, Ζώταλης Δημήτριος, Τσιρώνης Ευάγγελος, Μελέτης Γιώργος και Μωραϊτή Ελένη.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο
Μοσχάτο 29/3/2016
Η Πρ/νη Τμήματος Υ.Σ.Ο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ