



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Απόσπασμα από το 16ο Πρακτικό
Αριθμός Απόφασης: 167
Συνεδρίαση: 7 Ιουνίου 2016**

Σύνθεση: Μέλη 33

Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα **7 Ιουνίου 2016** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **20:00**, συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθ. **13513** έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον κο Δήμαρχο στις 3 Ιουνίου 2016. Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Ανδρέας Γ. Ευθυμίου. Πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Πάλλης Δημήτριος.

ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ	1. ΣΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΛΟΥΚΑΚΗ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	2. ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗ ΜΑΡΙΑ
3. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	3. ΒΕΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ
4. ΣΙΩΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	4. ΔΕΙΞΙΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
5. ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	5. ΠΕΦΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
6. ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	6. ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
7. ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ	7. ΚΑΤΣΙΦΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
8. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	8. ΤΟΥΦΕΞΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
9. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	9. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
10. ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	10. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
11. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	
12. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ	
13. ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	
14. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ	
15. ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ	
16. ΚΑΡΥΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ	
17. ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	
18. ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
19. ΖΩΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	
20. ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ	
21. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	
22. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	
23. ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ	

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με τα πιο πάνω παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η Δημοτική Σύμβουλος Κατσιφή Θεοδώρα προσήλθε κατά τη διάρκεια του 1^{ου} θέματος .

Οι Δημοτικές Σύμβουλοι Λουκάκη- Κουτσούκου Δέσποινα και Βαλαβάνη Στυλιανή αποχώρησαν κατά τη διάρκεια του 7^{ου} θέματος.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ζώταλης Δημήτριος αποχώρησε κατά τη διάρκεια του 12^{ου} θέματος.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μοσχάτου κα. Ντατσιού Αγγελική.

ΘΕΜΑ 18^ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση της 3^{ης} παράτασης του έργου «Μικροκλιματική αξιολόγηση και βιοκλιματική βελτιστοποίηση-μερική ανάπλαση οδών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Βορειοανατολικού τμήματος της Δ.Κ. Μοσχάτου».

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

ΣΧΕΤ.:

- α) Το υπ' αριθμ. 9882/ 19-04-2016 αίτημα της αναδόχου εταιρείας «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ» με θέμα : «Αίτημα παράτασης ολοκλήρωσης εργασιών έργου » και το συμπληρωματικό αυτού υπ' αριθμ. 11611 / 16-5-2016
β) Το υπ' αριθμ. 11836/ 17-05-2016 έγγραφο της Τ.Υ. προς το Κ.Α.Π.Ε. με θέμα «Αίτημα παράτασης του έργου»

Αναφορικά με το έργο που αναφέρεται στο παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι :

- 1) Το συμβατικό αντικείμενο της συγκεκριμένης εργολαβίας αφορά στην εκτέλεση οικοδομικών, ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, εργασιών πρασίνου και οδοποιίας με σκοπό την μικροκλιματική και βιοκλιματική βελτιστοποίηση και μερική ανάπλαση, οδών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων του Β.Α. τμήματος της Δ.Κ. Μοσχάτου, το οποίο μετά την έγκριση της 2^{ης} δέσμης παράτασης που δόθηκε με την 85/28-3-2015 απόφαση του Δ.Σ. προβλεπόταν να έχει ολοκληρωθεί έως τις 23/5/2016.
- 2) Επειδή έως και σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η σύνδεση των εγκατεστημένων πινάκων ηλεκτροφωτισμού και άρδευσης με το δίκτυο της ΔΕΗ, παρότι έχουν γίνει εγκαίρως όλες οι απαραίτητες ενέργειες από την Υπηρεσία και τον ανάδοχο του έργου. Συνεπώς είναι αδύνατον να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες δοκιμές λειτουργίας του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και των αυτοματισμών του δικτύου άρδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 15 της Ε.Σ.Υ.
- 3) Αθροιστικά, λόγω του περιορισμού στη διακίνηση κεφαλαίων (capital controls) από τον Ιούνιο 2015, προκλήθηκαν γενικώς μεγάλες καθυστερήσεις. Όπως στην παραλαβή όλων των εισαγόμενων υλικών, προκαλώντας και αντίστοιχη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εργασιών του δικτύου άρδευσης (αυτοματισμοί) καθώς και του δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
- 4) Έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα από την ανάδοχο εταιρεία η παραπάνω (α) σχετική αίτηση για παράταση του χρόνου εκτέλεσης του εν λόγω έργου.
- 5) Το εν λόγω θέμα έχει υποβληθεί αίτημα με το (β) σχετικό για προέγκριση – σύμφωνη γνώμη από το ΚΑΠΕ.
- 6) Το γεγονός ότι από την ημερομηνία υποβολής του παραπάνω (β) σχετικού έχει παρέλθει η προθεσμία των 10 ημερών για την έκδοση απόφασης σύμφωνης γνώμης (υπ' αριθμ. απόφ. 14053/ΕΥΣ1749/2008 ΥΠΑΣΥΔ όπως έχει τροποποιηθεί με τις 43804/ΕΥΘ 2041/2009 και 28020/ΕΥΘΥ 1212/30-6-10).

Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε την παράταση με αναθεώρηση του χρόνου περαίωσης του έργου: «Μικροκλιματική αξιολόγηση και βιοκλιματική βελτιστοποίηση - μερική ανάπλαση οδών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Βορειοανατολικού τμήματος της Δ.Κ. Μοσχάτου», κατά 30 ημέρες ήτοι έως τις 23/6/2016.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ
Αμαλία Τσιώλη
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΥΔΜ-Τ
Ιωάννης Σάββας

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Τ.Υ & Δόμησης
Μαρία Γιαννικουρή
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ακολουθούν τοποθετήσεις Δημοτικών Συμβούλων οι οποίες αναγράφονται στα επίσημα πρακτικά.

Τέλος ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ' όψη του τις ισχύουσες διατάξεις, το υπ' αριθμ. 9882/ 19-04-2016 αίτημα της αναδόχου εταιρείας «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ», το υπ' αρ. πρωτ. 11611/16.5.16 έγγραφο τα υποβληθέντα στοιχεία, την προαναφερόμενη εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση με αναθεώρηση του χρόνου περαίωσης του έργου: «Μικροκλιματική αξιολόγηση και βιοκλιματική βελτιστοποίηση - μερική ανάπλαση οδών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Βορειοανατολικού τμήματος της Δ.Κ. Μοσχάτου», κατά 30 ημέρες ήτοι έως τις 23/6/2016, για τους λόγους που αναγράφονται στο εισηγητικό της Υπηρεσίας.

*Υπέρ ψήφισε και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μοσχάτου κα Ντατσιού Αγγελική.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ**

**ΑΔΑ: 6ΝΒΑΩΚΡ-ΗΚΜ
ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ακριβές Αντίγραφο
Μοσχάτο 8/6/2016
Η Πρ/νη Τμήματος Υ.Σ.Ο**

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ