



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Απόσπασμα από το 20ο Πρακτικό
Αριθμός Απόφασης: 201
Συνεδρίαση: 19 Ιουλίου 2016**

Σύνθεση: Μέλη 33

Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα **19 Ιουλίου 2016** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **20:00**, συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ' αριθ. **17966** έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον κο Δήμαρχο στις 15 Ιουλίου 2016. Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Ανδρέας Γ. Ευθυμίου. Πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Πάλλης Δημήτριος.

ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ	1. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2. ΣΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	2.ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
3. ΛΟΥΚΑΚΗ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	3.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
4. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	4.ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗ ΜΑΡΙΑ
5. ΣΙΩΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	5.ΒΕΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ
6. ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	6. ΔΕΙΞΙΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
7. ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	7.ΚΑΤΣΙΦΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
8. ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ	8.ΚΑΡΥΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
9. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	9.ΖΩΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
10. ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	10.ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ
11. ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	11.ΤΟΥΦΕΞΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
12. ΠΕΦΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ	12.ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
13. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ	13. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
14. ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	14.ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
15. ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ	
16. ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	
17. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	
18. ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
19. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με τα πιο πάνω παρόντα δεκαεννέα (19) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 12ο : Λήψη απόφασης για την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου : «Διαμόρφωση πεζοδρομίου οδού Πειραιώς έμπροσθεν ΚΕΠ Δ.Κ. Ταύρου».

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου την εισήγηση της Δ/νης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

ΣΧΕΤ: Η υπ' αρ. 15685/24-6-2016 αίτηση της Τεχν. Εταιρείας « ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»

Σχετικά με το έργο που αναφέρεται στο παραπάνω θέμα , σας γνωρίζουμε :

- κατόπιν της υπ' αρ. 3541/11-2-2016 σύμβασης το έργο εκτελείται από την ανάδοχο εταιρία « ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» , σύμφωνα με την οποία , ο χρόνος περαίωσης αυτού είναι μέχρι τις 11-7-2016 .

Λαμβάνοντας υπόψη :

- 1.το αντικείμενο του έργου , σύμφωνα & με την 5/2015 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, είναι η διαμόρφωση του πεζοδρομίου και γενικά όλου του χώρου , που βρίσκεται μπροστά από τα Κ.Ε.Π. της Δ.Κ. Ταύρου , ήτοι καθ' όλο το μήκος της οδού Πειραιώς και μεταξύ των οδών Επταλόφου & Χρ. Σμύρνης .
- 2.το γεγονός ότι η μελέτη περιλαμβάνει και διαμόρφωση τμήματος , στο οποίο υφίσταται σήμερα κτίσμα , ιδιοκτησίας Δήμου Αθηναίων , για το οποίο γίνονται ενέργειες για την κατεδάφιση αυτού .
- 3.επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία από το Δήμο Αθηναίων για την κατεδάφιση του εν λόγω κτίσματος , δεν δύναται μέχρι σήμερα να ολοκληρωθεί το έργο , σύμφωνα με την μελέτη .
- 4.την παραπάνω σχετική αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητείται η παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου .
- 5.το γεγονός ότι τα ανωτέρω δεν αποτελούν υπαιτιότητα του αναδόχου για την μη ολοκλήρωση της διαμόρφωσης

Εισηγούμαστε

σύμφωνα & με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν 3669/2008 την λήψη απόφασης για την παράταση με αναθεώρηση του έργου « Διαμόρφωση πεζοδρομίου οδού Πειραιώς έμπροσθεν Κ.Ε.Π. Δ.Κ Ταύρου » κατά τρεις (3) μήνες , ήτοι μέχρι 11/10/2016 χρονικό διάστημα που κρίνεται ικανό για την ολοκλήρωση του έργου .

Η Προϊσταμένη ΤΥ
Αμαλία Τσιώλη
Πολιτικός Μηχανικός

Η Διευθύντρια ΤΥ & Δόμηση
Μαρία Γιαννικουρή
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος
Τ.Υ. & Δόμησης
Ιωάννης Σάββας

Ακολουθούν τοποθετήσεις Δημοτικών Συμβούλων οι οποίες αναγράφονται στα επίσημα πρακτικά.

Τέλος ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ' όψη του τις ισχύουσες διατάξεις, τα υποβληθέντα στοιχεία, την υπ' αρ. **15685/24-6-2016 αίτηση της Τεχν. Εταιρείας « ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»** και την προαναφερόμενη εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση με αναθεώρηση του έργου « Διαμόρφωση πεζοδρομίου οδού Πειραιώς έμπροσθεν Κ.Ε.Π. Δ.Κ Ταύρου » κατά τρεις (3) μήνες , ήτοι μέχρι 11/10/2016 χρονικό διάστημα που κρίνεται ικανό για την ολοκλήρωση του έργου , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν 3669/2008 και με την εισήγηση της υπηρεσίας.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο
Μοσχάτο 20/7/2016
Η Πρ/νη Τμήματος Υ.Σ.Ο
α.α

ΔΑΒΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ