



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Απόσπασμα από το 11ο Πρακτικό
Αριθμός Απόφασης: 121
Συνεδρίαση: 19 Απριλίου 2016**

Σύνθεση: Μέλη 33

Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα **19 Απριλίου 2016** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **20:00**, συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθ. **9489** έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον κο Δήμαρχο στις 15 Απριλίου 2016. Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Ανδρέας Γ. Ευθυμίου. Πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Πάλλης Δημήτριος.

ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ	1. ΣΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΛΟΥΚΑΚΗ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	2.ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	3.ΣΙΩΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
4. ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	4. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5. ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ	5.ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗ ΜΑΡΙΑ
6. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	6.ΒΕΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ
7. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	7.ΔΕΙΞΙΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
8. ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	8.ΠΕΦΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
9. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ	9.ΚΑΤΣΙΦΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
10. ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	10.ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ	11.ΤΟΥΦΕΞΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
12. ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	12.ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
13. ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ	13. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
14. ΚΑΡΥΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ	14.ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
15. ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	
16. ΖΩΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	
17. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	
18. ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ	
19. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με τα πιο πάνω παρόντα δέκα εννέα (19) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

- * Ο Δημοτικός Σύμβουλος Μελέτης Γιώργος προσήλθε στο 5^ο θέμα της συνεδρίασης.
- * Ο Δημοτικός Σύμβουλος Σιώκας Απόστολος προσήλθε στο 9^ο θέμα της συνεδρίασης.
- * Ο Δημοτικός Σύμβουλος Πεφάνης Γεράσιμος προσήλθε στο 11^ο θέμα της συνεδρίασης.
- * Η Δημοτική Σύμβουλος Βαλαβάνη Στυλιανή προσήλθε στο 14^ο θέμα της συνεδρίασης.
- * Η Δημοτική Σύμβουλος Λουκάκη –Κουτσούκου Δέσποινα αποχώρησε στο 13^ο θέμα της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Μοσχάτου κ. Αγγελική Ντατσιού και Ταύρου κ. Παναγιώτης Καπλάνης.

ΘΕΜΑ 15°: Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο «Συντήρηση επισκευή φθορών δημοτικών οδών» (αρ. μελ. 5/2012).

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:

«Συντήρηση επισκευή φθορών δημοτικών οδών» (αρ. μελ. 5/2012), προϋπολογισμού δαπάνης 200.000,00€ και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΑΜΑΛΙΑ ΤΣΙΩΛΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

Ε Ρ Γ Ο : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των εργασιών που έγιναν από την ανάδοχο εταιρεία με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «ΔΟΜΟΚΡΑΤ Ο.Ε.» , σήμερα την 19 - 11 - 2015 οι υπογραφεύμενοι :

- 1) Πασχαλινός Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός (ως Πρόεδρος)
- 2) Μαράτος Θεοφάνης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
- 3) Σάββας Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος

που αποτελούν την επιτροπή παραλαβής του έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, βάσει της υπ' αριθμ. 180/24-06-2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου, πήγαμε επί τόπου του έργου με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και τον επιβλέποντα Μηχανικό Πιρλιπό Μαρίνο και

Προβήκαμε

στην προσωρινή και οριστική παραλαβή των εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» και βάσει των συμβατικών τευχών εργολαβίας και της τελικής επιμέτρησης των εργασιών, όπως αυτές αναγράφονται πιο κάτω:

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΟΦΑΣ			ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ	
		με τον 1 ^ο ΑΠΕ	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ			
1	ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ & ΤΑΦΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧ ΜΕΣΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	90,00	0,00	M3	0,00	μηδέν
2	ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΑΣΦΛΤΟ ΣΚΥΡΩΜΑ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΗΘΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ	10,00	0,00	M3	0,00	μηδέν
3	ΣΚΥΡΩΜΑ ΑΣΦΛΤΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C12/15 (B10) ΡΕΙΘΡΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΚΛΠ	10,00	0,00	M3	0,00	μηδέν
4	ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΠΕΔΑ 0.15Χ0.30Μ ΑΠΟ ΣΚΥΡΩΜΑ	100,00	0,00	M	18,00	μηδέν
5	ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΗΣΙΔΩΝ ΚΛΠ	50,00	0,00	M2	0,00	μηδέν
6	ΑΝΥΨΩΣΗ ΚΑΤΑΒΙΒΑΣΗ Ο.Κ.Ω ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ	30,00	0,00	TEM	0,00	μηδέν
7	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΟΔΩΝ	80,00	0,00	M2	0,00	μηδέν
8	ΕΚΣΚΑΦΗ-ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ ΑΣΦ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΘΟΥΣ ΕΩΣ 6 ΕΚ.	7200,00	11704,79	M2	11704,79	Έντεκα χιλιάδες επτακόσια τέσσερα και εβδομήντα εννέα
9	ΕΚΣΚΑΦΗ-ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ ΑΣΦ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΘΟΥΣ ΕΩΣ 8 ΕΚ.	1.800,00	1458,24	M2	1458,24	Χίλια τετρακόσια πενήντα οκτώ και είκοσι τέσσερα
10	ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΡΕΙΘΡΟΥ	1800,00	0,00	MM	0,00	μηδέν
11	ΥΠΟΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ (Π.Τ.Π.0-150)	50,00	0,00	M3	0,00	μηδέν
12	ΥΠΟΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ (Π.Τ.Π.0-155)	200,00	0,00	M3	0,00	μηδέν
13	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΠΙΛΕΨΗ	200,00	0,00	M2	0,00	μηδέν
14	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΕΨΗ	9000,00	13163,03	M2	13163,03	Δεκατρείς χιλιάδες εκατόν εξήντα τρία και μηδέν
15	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΜΕΤΑΒΛ.ΠΑΧΟΥΣ (Π.Τ.Π. Α265)	280,00	278,40	TN	278,40	Διακόσια εβδομήντα οκτώ και σαράντα
16	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΜΕΤΑΒΛ.ΠΑΧΟΥΣ (Π.Τ.Π. Α265) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ	9000,00	13163,03	M2	13163,03	Δεκατρείς χιλιάδες εκατόν εξήντα τρία και μηδέν
17	ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ	100,00	- 2 -	0,00	M3	0,00
	ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ					μηδέν

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- 1) Το παραλαμβανόμενο έργο κατασκευάστηκε βάσει της με αριθ. 5 / 2012 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου, προϋπολογισμού δαπάνης 200.000,00 €.
- 2) Η μελέτη και οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν με την 65 /11-07-12 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
- 3) Με το υπ' αριθ. πρωτ. 30692/13-11-2012 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου ανυψώνεται προσωρινός μειοδότης η εταιρεία Κων/νος Κρατημένος & Σία Ο.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 12 % επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης.
- 4) Η Οικονομική Επιτροπή με την 125 / 26-11-2012 απόφαση αποφάσισε ομόφωνα την επανάληψη του διαγωνισμού για λόγους δημοσίου συμφέροντος.
- 5) Ο προσωρινός μειοδότης υπέβλε την υπ' αριθμ.33096/07-12-2012 ένσταση κατά της παραπάνω απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
- 6) Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ' αριθμ. 153/18-12-2012 απόφαση αποφάσισε κατά πλειοψηφία να κάνει δεκτή την με αριθμ.33096/07-12-2012 ένσταση του προσωρινού μειοδότη κ.Κωνσταντίνου Κρατημένου & ΣΙΑ Ο.Ε.
- 7) Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ' αριθμ. 2/22-01-2013 απόφαση αποφάσισε κατά πλειοψηφία να εγκρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και να ανακηρύξει μειοδότη την εταιρεία με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» που πρόσφερε για την κατασκευή του έργου ποσοστό έκπτωσης 12 % επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης.
- 8) Με την υπ' αριθμ. πρωτ. Α.Π. 6087/5364/04-03-2013 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής έγινε ο έλεγχος νομιμότητας της υπ' αριθμ. 2/22-01-2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου.
- 9) Με την υπ' αριθμ. 30/15-03-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η αποδοχή των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών και η εμπρόθεσμη υποβολή τους.
- 10) Μεταξύ του Δημάρχου Μοσχάτου - Ταύρου κ. Ανδρέα Ευθυμίου και του Αναδόχου υπογράφηκε η με αριθ. πρωτ. 11564 /22-04-2013 σύμβαση για το ποσό των 110.836,44 €, πλέον ποσού 40.775,68€ για απολογιστικές εργασίες, πλέον 1.276,88€ για ανυψώρηση και πλέον Φ.Π.Α.
- 11) Η εγκατάσταση του εργολάβου έγινε στις 22-04-2013 με την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου.
- 12) Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν τέσσερις (4) μήνες.
- 13) Με την υπ' αριθμ. 201/05-09-13 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου δόθηκε παράταση προθεσμίας κατασκευής του έργου κατά 2 μήνες και 15 ημέρες (μέχρι 06-11-2013). Οι εργασίες του έργου περατώθηκαν την 04-11-2013 όπως προκύπτει από την με ημερομηνία 09-11-2013 βεβαίωση περάτωσης. Επομένως η περάτωση είναι εμπρόθεσμη.
- 14) Για το έργο αυτό έχει συνταχθεί : 1^ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που έχει εγκριθεί με την 296/05-12-2013 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου
- 15) Η τελική δαπάνη του έργου, όπως έχει πιστοποιηθεί με τον 7ο Λογαριασμό ανήλθε στο ποσό των 197.639,58 € με τον Φ.Π.Α.
- 16) Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ.
- 17) Με την εργολαβία αυτή εκτελέστηκαν οι εργασίες όπως αναφέρονται στον πίνακα της σελ.2
- 18) Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε κατά το δυνατόν έλεγχο στις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές αναγράφονται στα επιμετρητικά στοιχεία και την τελική επιμέτρηση που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα την 09-12-13, παραλαμβάνει προσωρινά και οριστικά το έργο και είδη και ποσότητες εργασιών όπως αναγράφονται στον πιο πάνω πίνακα και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/08 και ειδικότερα των άρθρων 73 και 75 αυτού.
- 19) Η επιτροπή αφού έλεγξε κατά το εφικτό από ποιοτικής απόψεως τις εργασίες του έργου, διαπίστωσε ότι ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις σχετικές προδιαγραφές και τις παραλαμβάνει ως καλώς εκτελεσθείσες.

- 20) Η επιτροπή προτείνει η παρούσα παραλαβή να θεωρηθεί ως προσωρινή και οριστική επειδή παρήλθε ο χρόνος συντήρησης του έργου που ορίζει το άρθρο 74 του Ν.3669/08.
- 21) Υπόλοιπες παρατηρήσεις της επιτροπής:

**Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**



1) Πασχαλινός Νικόλαος
Πολιτικός Μηχανικός

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΔΟΜΟΚΡΑΤ Ο.Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΟΧΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΡΜΙΟΥ 13 - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΤΗΛ: 210 2815785 - FAX: 210 2815187 - ΚΙΝ: 697 7800850
ΑΦΜ: 999954919 - ΔΟΥ: ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ



Πριλίμπας Μαρίνος
Αρχιτέκτων Μηχανικός

2) Μαράτος Θεοφάνης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός



3) Σάββας Ιωάννης
Δημοτικός Σύμβουλος



Ακολουθούν τοποθετήσεις Δημοτικών Συμβούλων οι οποίες αναγράφονται στα επίσημα πρακτικά.

Τέλος ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ' όψη του τις ισχύουσες διατάξεις, τα υποβληθέντα στοιχεία και την προαναφερόμενη εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο «Συντήρηση επισκευή φθορών δημοτικών οδών» (αρ. μελ. 5/2012), προϋπολογισμού δαπάνης 200.000,00€.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο
Μοσχάτο 20/4/2016
Η Πρ/νη Τμήματος Υ.Σ.Ο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ