



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Απόσπασμα από το 17ο Πρακτικό
Αριθμός Απόφασης: 180
Συνεδρίαση: 27 Ιουνίου 2016**

Σύνθεση: Μέλη 33

Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα **27 Ιουνίου 2016** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **20:00**, συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθ. **15564** έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον κο Δήμαρχο στις 23 Ιουνίου 2016. Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Ανδρέας Γ. Ευθυμίου. Πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Πάλλης Δημήτριος.

ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	1. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2. ΣΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	2. ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗ ΜΑΡΙΑ
3. ΛΟΥΚΑΚΗ-ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	3. ΒΕΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ
4. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	4. ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
5. ΣΙΩΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	5. ΚΑΤΣΙΦΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
6. ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	6. ΚΑΡΥΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
7. ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	7. ΖΩΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
8. ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ	8. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
9. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	9. ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ
10. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	10. ΤΟΥΦΕΞΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
11. ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	11. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
12. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ	12. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
13. ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	
14. ΔΕΙΞΙΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ	
15. ΠΕΦΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ	
16. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ	
17. ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	
18. ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	
19. ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
20. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	
21. ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ	

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με τα πιο πάνω παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η Δημοτική Σύμβουλος Βιβλιοδέτη Μαρία προσήλθε κατά τη διάρκεια του 1^{ου} θέματος .

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Σάββας Ιωάννης και Δείξιμος Παντελεήμων αποχώρησαν στην αρχή του 3^{ου} θέματος

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Λουκάκη-Κουτσούκου Δέσποινα, Βιβλιοδέτη Μαρία, Κυριαζίδης Παναγιώτης και Βαλαβάνη Στυλιανή αποχώρησαν κατά την διάρκεια του 9^{ου} θέματος.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μοσχάτου κα. Ντατσιού Αγγελική και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ταύρου κ. Καπλάνης Παναγιώτης.

ΘΕΜΑ 12ο : Λήψη απόφασης για την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα και επισκευή περιφράξης Γηπέδου Ποδοσφαίρου Άγιαξ Δ.Κ Ταύρου».

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

ΣΧΕΤ.: Η υπ' αριθμό. 14014/08-06-2016 αίτηση του Κριμπα Χαραλάμπου - Ευάγγελου, αναδόχου του έργου

Σχετικά με το υπό εκτέλεση έργο που αναφέρεται στο παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Κατόπιν της υπ' αριθμ. 25782/09-10- 2015 σύμβασης το έργο εκτελείται από τον ανάδοχο Κριμπα Χαραλάμπο Ευάγγελο και σύμφωνα με την υπ' αριθμό. 126/2016 απόφ. του Δημ. Συμβουλίου, ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι τις 05-07-2016
2. Το συμβατικό αντικείμενο του αναδόχου, περιλαμβάνει και την κατασκευή του συνθετικού χλοοτάπητα, ο οποίος θα φέρει εργαστηριακές μετρήσεις και πιστοποιητικά ελέγχων, εργαστηρίων αναγνωρισμένων από τη FIFA , καθώς επίσης και τον έλεγχο του αγωνιστικού χώρου από εξουσιοδοτημένο εργαστήριο της FIFA, προκειμένου να πιστοποιηθεί κατά FIFA recommended 1 και 2 star.

Επειδή, όπως αναφέρεται στην παραπάνω σχετική αίτηση, **οι απαιτήσεις της FIFA αναφορικά με τους ποδοσφαιρικούς τάπητες τροποποιήθηκαν οριστικά τον Οκτώβριο του 2015** , με την έκδοση του Προγράμματος Ποιότητας FIFA για Ποδοσφαιρικούς Χλοοτάπητες, μεταγενέστερα του χρόνου σύνταξης της σχετικής με το έργο μελέτης και

Λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω σχετική αίτηση του αναδόχου και δεδομένης της ύπαρξης προβλημάτων επιπεδότητας και την ανάγκη που προέκυψε για την μελέτη της στατικής επάρκειας της περίφραξης του γηπέδου, απαιτείται παράταση προθεσμίας μέχρι 10 /9/2016 προκειμένου να επωφεληθούμε και από την καλοκαιρινή περίοδο όπου υπάρχει παύση αγωνιστικής περιόδου για την κατασκευή του γηπέδου.

Εισηγούμαστε

την παράταση με αναθεώρηση του χρόνου περαιώσεως του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα και επισκευή περιφράξης Γηπέδου Ποδοσφαίρου Άγιαξ Δ.Κ. Ταύρου .» κατά δύο μήνες , ήτοι μέχρι τις 10-09-2016 σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 7 του Ν.3669/08, προκειμένου να ολοκληρωθούν διαδικασίες για την σωστή και έντεχνη εκτέλεση αυτού .

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τμ. Τ.Υ.
Αμαλία Τσιώλη
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Τ.Υ. &
ΔΟΜΗΣΗΣ
Ιωάννης Σάββας

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ. & ΔΟΜ.
Μαρία Γιαννικουρή
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ακολουθούν τοποθετήσεις Δημοτικών Συμβούλων οι οποίες αναγράφονται στα επίσημα πρακτικά.

Τέλος ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ' όψη του τις ισχύουσες διατάξεις, τα υποβληθέντα στοιχεία, την προαναφερόμενη εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση με αναθεώρηση του χρόνου περαιώσεως του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα και επισκευή περιφράξης Γηπέδου Ποδοσφαίρου Άγιαξ Δ.Κ. Ταύρου », **κατά δύο μήνες , ήτοι μέχρι τις 10-09-2016** σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 7 του Ν.3669/08, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την σωστή και έντεχνη εκτέλεση αυτού, κατόπιν της υπ' αρ. 14014/08-06-2016 αιτήσεως του αναδόχου του έργου κ. Κριμπα Χαραλάμπου- Ευάγγελου.

Η παράταση σύμφωνα με την αίτηση προκύπτει από τις απαιτήσεις της FIFA αναφορικά με τους ποδοσφαιρικούς τάπητες οι οποίες τροποποιήθηκαν οριστικά τον Οκτώβριο του 2015, με την έκδοση του Προγράμματος Ποιότητας FIFA για Ποδοσφαιρικούς Χλοοτάπητες, μεταγενέστερα του χρόνου σύνταξης της σχετικής με το έργο μελέτης καθώς και από την ύπαρξη προβλημάτων επιπεδότητας και την ανάγκη που προέκυψε για την μελέτη της στατικής επάρκειας της περίφραξης του γηπέδου.

*Υπέρ ψήφισε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ταύρου κ. Παναγιώτης Καπλάνης.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Αντίγραφο
Μοσχάτο 28/6/2016
Η Πρ/νη Τμήματος Υ.Σ.Ο**

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ