

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΩ. ΕΡΓΩΝ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ  
Τ.Κ. 170 05, Τ.Κ. 170 01 - ΑΘΗΝΑ  
ΤΗΛ. 01-210 72295 - FAX: 01-210 72274  
ΑΔΑΦ 0501.045 & 0571 - ΑΘΗΝΑ

Φ. Κ. Τσιώλης

Μοσχάτο, 8/7/2016

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 17150
ΜΟΣΧΑΤΟ 8-7-16

ΔΤΥ  
+

Προς  
Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου  
Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης

**Θέμα:** Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για το έργο: “ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ”

Για το έργο που αναφέρεται στο θέμα η σύμβαση υπεγράφη την 3/3/2016 με συνολική προθεσμία εκτέλεσης, όπως αναφέρεται σ’ αυτήν, έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι την 3/9/2016. Το έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με εκτελούμενες εργασίες σε πολλά μέτωπα σύμφωνα με τις οριστικές υποδείξεις της επίβλεψης.

Επειδή δεν προβλέπουμε ότι οι εργασίες θα περαιωθούν εντός του συμβατικού χρόνου για λόγους που θα εκθέσουμε κατωτέρω και οι οποίοι δεν οφείλονται σε δική μας υπαιτιότητα ζητάμε από τώρα παράταση προθεσμίας κατά δύο μήνες και είκοσι επτά ημέρες, δηλαδή μέχρι την 30/11/2016, που θεωρούμε πως είναι επαρκής χρόνος για την ολοκλήρωση όλων των εργασιών της σύμβασης.

Οι λόγοι που ζητάμε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας είναι οι ακόλουθοι:

1. Η σύμβαση όπως προαναφέραμε υπεγράφη την 3/3/2016. Οι εργασίες σύμφωνα και με την από 20/4/2016 με αριθμό πρωτοκόλλου 9936 αίτησή μας άρχισαν την 20/4/2016, καθόσον στο προηγούμενο χρονικό διάστημα από 3/3/2016 και εντεύθεν, πραγματοποιήσαμε πληθώρα επισκέψεων σε διάφορους δρόμους με τεχνικά κλιμάκια του Δήμου συγκεντρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία οικονομοτεχνικής φύσεως που θα βοηθούσαν στο να αποφασιστεί ποιός απ’ αυτούς έχει την μεγαλύτερη αναγκαιότητα για να αρχίσουν οι εργασίες. Για το λόγο αυτό ζητάμε ένα μήνα και δέκα οκτώ ημέρες για να καλυφθεί ακριβώς το ανωτέρω χρονικό διάστημα που δεν εκτελέστηκαν εργασίες, αλλά έγιναν οι αναγκαίες και απαραίτητες προεργασίες για να γίνει εφικτή η έναρξή τους.

2. Στο συμβατικό χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών εμπεριέχονται οι εορτές του Πάσχα (28-4-2016 έως 4-5-2016 ) 7 ημέρες και ο δεκαπενταύγουστος ( 6-8-2016 έως 21/8/2016) 16 ημέρες που όπως είναι γνωστό σε όλους μας λόγω των εορτών αυτών οι εργασίες ή γίνονται με μειωμένο ρυθμό ή και διακόπτονται τελείως λόγω αδυναμίας προμήθειας υλικών (πλάκες, άμμος, 3A κλπ.) και σκυροδέματος. Οι ανάλογες εταιρείες κλείνουν τελείως για τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες τον Αύγουστο. Για τον λόγο αυτό ζητάμε συνολικά παράταση είκοσι τριών (23) ημερών [επτά (7) ημέρες για το Πάσχα και τουλάχιστον δέκα έξη ημέρες (16) για τον δεκαπενταύγουστο].
3. Λόγω της σποραδικότητας των εργασιών σε διάφορες θέσεις εντός των εκτεταμένων ορίων του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, που απέχουν αρκετά μεταξύ τους, και παρά την ενδυνάμωση των συνεργείων με ταυτόχρονη εκτέλεση σε πολλαπλές θέσεις , δεν είναι ευχερής ο συντονισμός και η αναμενόμενη και πρέπουσα απόδοση εκτέλεσης των εργασιών πράγμα που συνιστά καθυστερήσεις στην εξέλιξη της εργολαβίας. Οι συχνοί τερματισμοί των εργασιών και επανεκκινήσεις αυτών σε άλλες θέσεις επιτείνουν ακόμη περισσότερο το πρόβλημα. Για τον λόγο αυτό ζητάμε μια λογική παράταση δέκα επτά (17) ημερολογιακών ημερών. Αθροίζοντας τις παραπάνω ζητούμενες παρατάσεις για τους λόγους που αναφέρουμε και για τους οποίους όπως καταφαίνεται δεν οφείλονται σε δική μας υπαιτιότητα, φθάνουμε μέχρι τις 30/11/2016 που θεωρούμε ότι είναι χρόνος επαρκής για τη ολοκλήρωση των εργασιών.

Ο αιτών

ΣΤ. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΕΩ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΡΓΩΝ  
ΕΛΛΗΝ. ΓΕΩ. ΕΡΓ. Ε.Ε. 01/94- ΑΘΗΝΑ  
ΤΗΛ: 210 7111095 - ΦΑΞ: 210 7121094  
ΑΔΗ. 0812 ΕΛΛΗΝ. ΓΕΩ. Ε.Ε. ΑΔΗ. 0812