



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΔΟΜΗΣΗΣ**

Μοσχάτο 12 – 8 - 2016

Αριθ. Πρωτ. : Δ.Υ. 1782

Ταχ. Δ/ση : Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου
Ταχ. Κώδ. : 183 45
Τηλέφωνο : 213 2019615
FAX : 2109416154
Πληροφορίες : Κυριακού Στέλλα

Προς
Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου

ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης : «Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων αθλητικών εγκαταστάσεων με σύστημα ΕΓΣΑ 87 και διαφόρων κοινόχρηστων χώρων».

Κατόπιν της υποβληθείσας (με αρ. πρωτ. 20285 / 10-08-2016) αίτησης του αναδόχου της μελέτης «Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων αθλητικών εγκαταστάσεων με σύστημα ΕΓΣΑ 87 και διαφόρων κοινόχρηστων χώρων» , σας γνωρίζουμε ότι :

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 18541/21-7-2016 σύμβαση, η προθεσμία εκπόνησης της μελέτης είναι 45 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι 04-09-2016.

Στα πλαίσια της παραπάνω σύμβασης, ξεκίνησαν και εκτελούνται οι σχετικές εργασίες με την αποτύπωση του Πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων [Ο.Τ. 224(ΚΠ) , 153(ΚΠ) , 153Α], για το οποίο απαιτείται αποτύπωση λεπτομερειών (δένδρα, κράσπεδα, κολώνες, φρεάτια κλπ) που θα πρέπει να αποδοθούν στα παραδοτέα σχέδια για την εκπόνηση αντίστοιχης μελέτης που αφορά την διαμόρφωση του εν λόγω κοινόχρηστου χώρου.

Για την ολοκλήρωση την αποτύπωσης του παραπάνω χώρου, απαιτήθηκε μεγαλύτερος χρόνος από τον προβλεπόμενο, λόγω της έκτασης αυτού και του μεγάλου αριθμού σημείων λεπτομερειών που χρειάστηκε να αποτυπωθούν, καθώς και καθυστερήσεις λόγω της υψηλής και πυκνής φύτευσης αφενός και λόγω καιρικών συνθηκών (υψηλές θερμοκρασίες) αφετέρου, οι οποίες δεν επέτρεπαν ταυτόχρονα την αποτύπωση και των υπολοίπων χώρων που ορίζονται στη σύμβαση και επομένως καθίσταται αδύνατη η ολοκλήρωση της μελέτης εντός της συμβατικής προθεσμίας.

Έχοντας υπ' όψη :

1. Τις διατάξεις του αρθ. 27 του Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α/22-2-05).
2. Την απόφαση Δ17/04/11/ΦΝ439.3/07 (ΦΕΚ 103 Β'/30-1-07) του ΥΠΕΧΩΔΕ.

3. Το γεγονός ότι η αίτηση παράτασης προθεσμίας παράδοσης της μελέτης, υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου,

εισηγούμαστε :


Την λήψη απόφασης για έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης : «Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων αθλητικών εγκαταστάσεων με σύστημα ΕΓΣΑ 87 και διαφόρων κοινόχρηστων χώρων» , μέχρι 16-10-2016.

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ



ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ
& α.α.



ΤΣΙΩΛΗ ΑΜΑΛΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ