

ΟΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.

ΣΟΛΩΝΟΣ 100 ■ ΑΘΗΝΑ 10680 ■

ΤΗΛ: 210-69.16.725/7 ■ FAX: 210-69.20.785

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 21542

ΜΟΣΧΑΤΟ 2/9/16

ΔΤΥ



Γ. Γ. Γεωργίου
κ. Τσίμης

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Προς **ΔΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ**
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Φαξ: 213.2019651 Σελίδες: 1+1

Τηλέφωνο: 213.2019602 Ημερομηνία: 02.09.2016

Υπόψη: **ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ** Κοιν.:

Τ.Τ.Υ
κ. Παπαδόπουλος
6/9/16

ΟΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.

ΣΟΛΩΝΟΣ 100 ■ ΑΘΗΝΑ 10680

ΤΗΛ:210-69.16.725/7 ■ FAX:210-69.20.785

email:odeyslate@gmail.com

Αθήνα, 02/09/2016

Προς : ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΟΡΑΗ 36 & ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
183 45 ΜΟΣΧΑΤΟ

ΕΡΓΟ : "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ"

ΘΕΜΑ : " ΑΙΤΗΣΗ 4ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ"

Σύμφωνα με την από 03.06.2015 Εργολαβική Σύμβαση του ανωτέρω έργου, η λήξη της συμβατικής προθεσμίας ορίζεται η 03.09.2015.

Με την υπ' αριθμ 226/02.09.2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, εγκρίθηκε 1η παράταση προθεσμίας μέχρι 03.12.2015.

Με την υπ' αριθμ 290/18.11.2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, εγκρίθηκε 2η παράταση προθεσμίας μέχρι 31.03.2016.

Με την υπ' αριθμ 75/07.03.2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, εγκρίθηκε 3η παράταση προθεσμίας μέχρι 30.09.2016.

Οι εργασίες κατασκευής του ανωτέρω έργου εκτελούνται παράλληλα με τις εργασίες του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕ ΣΤΟ Δ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ" της Περιφέρειας Αττικής, καθώς το δίκτυο αποχέτευσης κατασκευάζεται παράλληλα στον πλακοσκεπή αγωγό της εργολαβίας της Περιφέρειας Αττικής. Η περαίωση του έργου αυτού βάσει της υπ' αριθμ. ΑΔΑ 6ΧΟΞ7Λ7-Μ3Ε απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας ορίζεται η 30.07.2016. Με την υπ' αριθμ. ΑΔΑ Ω7687Λ7-ΚΕΓ απόφαση έγινε δεκτή η από 05.07.2016 Ειδική Δήλωση Διακοπής των εργασιών, λόγω απουσίας αρχαιολόγου, η παρουσία του οποίου έχει επιβληθεί από την αρμόδια εφορεία αρχαιοτήτων Δ.Αττικής, Πειραιώς & Νήσων.

Για το λόγο αυτό και για να εκτελέσουμε τις εργασίες που υπολείπονται σε συνθήκες ασφαλείς για την ποιότητα του έργου και παράλληλα με το έργο "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕ ΣΤΟ Δ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ" της Περιφέρειας Αττικής, ζητούμε παράταση του Συμβατικού χρόνου εργασιών κατά πέντε (5) ημερολογιακούς μήνες, δηλαδή μέχρι 28.02.2017, με αναθεώρηση τιμών.

Για την εταιρεία

ΟΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΟΛΩΝΟΣ 100 ■ ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 106 80
ΤΗΛ: 210 69.16.725/7 FAX: 210 69.20.785
ΑΦΜ: 998385198 ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 69902/03/10/10/264

ΝΤΕΛΕΖΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Πρόεδρος & Δ. Σύμβουλος της
«ΟΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ»