



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

INFORMATICS
DEVELOPMENT
AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.03.09 11:32:27
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: Ω09ΞΩΚΡ-ΙΝΘ

**Απόσπασμα από το 6ο Πρακτικό
Αριθμός Απόφασης: 75
Συνεδρίαση: 7 Μαρτίου 2016**

Σύνθεση: Μέλη 33

Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα **7 Μαρτίου 2016** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **20:00**, συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθ. **5416** έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον κο Δήμαρχο στις 3 Μαρτίου 2016. Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Ανδρέας Γ. Ευθυμίου. Πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Πάλλης Δημήτριος.

ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ	1.ΣΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΛΟΥΚΑΚΗ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	2.ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗ ΜΑΡΙΑ
3. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	3.ΒΕΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ
4. ΣΙΩΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	4.ΔΕΙΞΙΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
5. ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	5.ΚΑΡΥΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
6. ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	6.ΤΟΥΦΕΞΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
7. ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ	7.ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
8. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	8. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
9. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	9.ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
10. ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
11. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	
12. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ	
13. ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	
14. ΠΕΦΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ	
15. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ	
16. ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	
17. ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ	
18. ΚΑΤΣΙΦΗ ΘΕΟΔΩΡΑ	
19. ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	
20. ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
21. ΖΩΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	
22. ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ	
23. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	
24. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με τα πιο πάνω παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

*Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Σάββας Ιωάννης και Ζώταλης Δημήτρης αποχώρησαν στο 6^ο Θέμα.

Παρόντες ήταν οι Πρόεδροι της Δημοτικής Κοινότητας Μοσχάτου κ. Αγγελική Ντατσιού και της Δημοτικής Κοινότητας Ταύρου κ. Παναγιώτης Καπλάνης.

ΘΕΜΑ 14^ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Κατασκευή Σποραδικών Τροποποιήσεων στο δίκτυο αποχέτευσης και των συνδέσεων ακινήτων στις οδούς Χρ. Σμύρνης και Μακρυγιάννη της Δ.Κ. Μοσχάτου του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου».

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

ΣΧΕΤ.

1. Η με αριθμό. πρωτ.13651 / 03-06-2015 Σύμβαση Εργολαβίας, κατασκευής του παραπάνω
2. Η με αριθμό πρωτ.290 / 18-11-2015 απόφαση του Δ.Σ. παράτασης του συμβατικού χρόνου των εργασιών του έργου έως την 31-03-2016, (ΑΔΑ: ΩΡΖΨΩΚΡ-ΩΡΟ),
3. Η με αριθμό πρωτ. 38342 / 26-02-2016 αίτηση της εταιρίας ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ. & Ο.Ε. για την 3^η παράταση συμβατικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ» προς την Περιφέρεια Αττικής,
4. Η με αριθμό πρωτ.4987 / 29-02-2016 αίτηση 3^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου,

Σχετικά με το θέμα σας γνωρίζουμε ότι:

Έχοντας υπ' όψιν τα παραπάνω αναφερόμενα σχετικά έγγραφα, την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών του έργου του τίτλου, και τη σπουδαιότητα του έργου για την περιοχή του Μοσχάτου, που κατασκευάζεται εκ παραλλήλου με το έργο της Περιφέρειας Αττικής με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ», η υπηρεσία μας εισηγείται για το έργο με τίτλο «Κατασκευή Σποραδικών Τροποποιήσεων στο δίκτυο αποχέτευσης και των συνδέσεων ακινήτων στις οδούς Χρ. Σμύρνης και Μακρυγιάννη της Δ.Κ. Μοσχάτου του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου» την έγκριση της παράτασης του Συμβατικού χρόνου των εργασιών κατά έξι (6) ημερολογιακούς μήνες, δηλαδή όσο αναμένεται να παραταθεί και το εκ παραλλήλου εκτελούμενο έργο της Περιφέρειας, ήτοι μέχρι 30-09-2016, με αναθεώρηση τιμών.

Παρακαλούμε για την Λήψη σχετικής Απόφασης.

Η Προϊσταμένη
ΤΥ
Αμαλία Τσιώλη
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τεχνικών
Υπηρεσιών & Δόμησης
Σάββας Ιωάννης

Η Διευθύντρια ΤΥΔΜ-Τ
Μαρία Γιαννικουρή
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ακολουθούν τοποθετήσεις Δημοτικών Συμβούλων οι οποίες αναγράφονται στα επίσημα πρακτικά.

Τέλος ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ' όψη του τις ισχύουσες διατάξεις, τα υποβληθέντα στοιχεία, την προαναφερόμενη εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση του Συμβατικού χρόνου των εργασιών που αφορούν στο έργο με τίτλο «Κατασκευή Σποραδικών Τροποποιήσεων στο δίκτυο αποχέτευσης και των συνδέσεων ακινήτων στις οδούς Χρ. Σμύρνης και Μακρυγιάννη της Δ.Κ. Μοσχάτου του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου», κατά έξι (6) ημερολογιακούς μήνες, δηλαδή όσο αναμένεται να παραταθεί και το εκ παραλλήλου εκτελούμενο έργο της Περιφέρειας, ήτοι μέχρι 30-09-2016, με αναθεώρηση τιμών, σύμφωνα και με την εισήγηση της υπηρεσίας.

*Λευκό ψήφισαν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι Αριστείδης Κρεμμύδας, Θεοδώρα Κατσιφή, Αθανάσιος Μελίστας, Ευάγγελος Τσιρώνης, Γιώργος Μελέτης, Ελένη Μωραΐτη.

*Υπέρ ψήφισε η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μοσχάτου κα Αγγελική Ντασιού.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο
Μοσχάτο 8/3/2016
Η Πρ/νη Τμήματος Υ.Σ.Ο

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ