



ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ  
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 24513  
ΜΟΣΧΑΤΟ 30-9-16

Δ/νση Τ.Υ.  
30/9/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ - ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ  
ΕΡΓΩΝ & ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ

Ταχ. Δνση : Συγγρού 80-88  
Ταχ. Κώδικας : 117 41  
Πληροφορίες : Ν. Μπαρτζούκας  
Τηλέφ. : 2132065352  
Fax : 2132065003

Αθήνα 29/09/2016  
Αριθμ. Πρωτ.: 175675

ΕΓΓΡΑΦΟΝ

**ΠΡΟΣ :**

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ  
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και  
Δόμησης  
Κοραή 36 & Αγ. Γεωργίου  
Τηλ : 2132019611  
Fax : 2109416154

6. Γραμμή

**ΘΕΜΑ :** Ενημέρωση σχετικά με το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΚΩΝ  
ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ  
ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ  
ΠΕΡΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ» προϋπολογισμού 2.000.000,00 € (με  
αναθεώρηση και ΦΠΑ)

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μας, σας διαβιβάζουμε τις αποφάσεις Δ.Τ.Ε.Π.Α. με  
αριθμούς 128209 - 15/07/2016 (Αποδοχή Ειδικής Δήλωσης διακοπής εργασιών του  
Αναδόχου) και 159147 - 27/09/2016 (Άρση διακοπής εργασιών του έργου του θέματος)  
καθώς και την από 27/09/2016 εισήγηση Προϊσταμένης Τ.Υ.Δ.Ε.Ε.Β./ΔΤΕΠΑ για  
πρόταση των εργασιών του έργου του θέματος και το διαβιβαστικό έγγραφο προς την  
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής, για  
ενημέρωσή σας.

**Συνημμένα :**

1. Απόφαση Δ.Τ.Ε.Π.Α. με αριθμό 128209 - 15/07/2016
2. Απόφαση Δ.Τ.Ε.Π.Α. με αριθμό 159147 - 27/09/2016
3. Εισήγηση Προϊσταμένης Τ.Υ.Δ.Ε.Ε.Β./ΔΤΕΠΑ για πρόταση των εργασιών του  
έργου του θέματος και το διαβιβαστικό έγγραφο προς την Ειδική Υπηρεσία  
Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Ε

Επικοινωνία Διανομή:

1. Φ. Έργου (Ν. Μπαρτζούκας)
2. Χ.Α.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Υποχρυσ. Επιδόσεων  
ΔΕ Αποκλειστικών Υπηρεσιών

Α. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Τμ. Τ.Υ.  
Κ. Παπαδόπουλος  
30/9/11

Α.Δ.Α. : Ω8ΔΖ7Λ7 - ΣΒ5



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ - ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ  
ΕΡΓΩΝ & ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Συγγρού 80-88

Ταχ. Κώδικας: 117 41

Πληροφορίες: Ν. Μπαρτζούκας

Τηλέφ. : 2132065352

Fax: : 2132065003

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα 27/09/2016

Αριθμ. Πρωτ.: 159147

ΠΡΟΣ :

ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ο.Ε.

Μεσογείων 269

Χαλάνδρι - Γ.Κ. 15231

Τηλ. 210 671091-2

Fax: 210 6710799

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

1. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λ. Συγγρού 98-100, 11741 Αθήνα

Τηλ. 2131501537,

Fax : 2131501501

2. ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και  
Δόμησης

Κοραή 36 & Αγ. Γεωργίου

Τηλ : 2132019611

Fax : 2109416154

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Άρση Διακοπής Εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΚΩΝ  
ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ  
ΑΒΟΡΓΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ  
ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ» προϋπολογισμού  
2.000.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/7-06-2010 (ΦΕΚ 87Α'), «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Το ΦΕΚ 2494/τ' Β/ 4-11-2011, «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής».
3. Τις ισχύουσες διατάξεις «περί κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» Ν.3669/2008, του Ν. 4071/2012 και του Ν.4146/2013 και τη λοιπή νομοθεσία για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων όπως ισχύουν μέχρι σήμερα και ειδικότερα το άρθρο 62 του Ν3669/2008.
4. Τα τεύχη δημοσίευσής του έργου του θέματος και την από 02/10/2013 σύμβαση κατασκευής του

Α.Δ.Α. : Ω8ΔΖ7Λ7 - ΣΒ5

5. Την από 05-07-2016 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών της αναδόχου ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ
6. Την από 15/07/2016 - 128209 απόφαση ΔΤΕΠΑ για την Αποδοχή της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών του έργου
7. Την από 31-08-2016 / 159147 δήλωση του αναδόχου για επανέναρξη των εργασιών μετά τον ορισμό αρχαιολόγου από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δ. Αττικής, Πειραιώς & Νήσων
8. Το με αριθμό 168247 - 21/09/2015 έγγραφο ΔΤΕΠΑ με το οποίο ζητείται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δ. Αττικής, Πειραιώς & Νήσων η υπόδειξη αρχαιολογικού προσωπικού για την παρακολούθηση των εκσκαφικών εργασιών του έργου του θέματος
9. Το από 21/09/2016 - 306772/183780/10641 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δ. Αττικής, Πειραιώς & Νήσων με το οποίο προτείνεται υπεύθυνη αρχαιολόγος για την παρακολούθηση του έργου του θέματος και η διαβίβασή του με το με αριθμό 175149 - 23/09/2016 έγγραφο Τ.Υ.Α.Ε.Ε.Β. / Δ.Τ.Ε.ΠΑ. στην ανάδοχο εταιρεία ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε.

Και επειδή :

1. για το έργο ισχύουν οι διατάξεις «περί κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» Ν.3669/2008, του Ν. 4071/2012 και του Ν.4146/2013
2. ο ανάδοχος, με το από 31/08/2016 έγγραφο του, δηλώνει την πρόθεσή του άρση της διακοπής εργασιών μετά την επίλυση του θέματος της αρχαιολογικής παρακολούθησης των εκσκαφικών εργασιών

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την άρση της διακοπής εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ» και δίνουμε εντολή στην ανάδοχο για την επανεκκίνηση και συνέχιση των εργασιών.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΥΛΕΕΒ

Ε.Δ.

1. Φ.Ε. (κ. Μπαρτζώκης)
2. Χ.Α.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

*αα*

Ιωάννης Θεοδοσίου  
ΔΕ Διοικ. και Γραμματέων

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΘΕΟΔΩΡΑ  
Τοπογράφος Μηχανικός





Αθήνα 15/07/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ  
ΕΡΓΩΝ & ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Λ. Συγγρού 80-88

Τ.Κ. 11741, Αθήνα

Πληροφορίες : Ε. Πολυζούη, Ν. Μπαρτζούκας

Τηλ. : 213-2065318, 213-2065352

Fax : 213-2065003

Α.Δ.Α. : Ω7687Λ7 - ΚΕΓ

Αρ. Πρωτ. 128209

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑΠΟΦΑΣΗΚοιν:

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜ. ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Λν. Γεν. Δ/ντήΒ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ  
(ΔΙΑ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. Π.Α.)Γ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Λ. Συγγρού 88-100

2. ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ο.Ε.

Μεσογείων 269

Χαλάνδρι - Τ.Κ. 15231

Τηλ. 210 671081-2

Fax: 210 6710799

**ΘΕΜΑ:** Αποδοχή της Ειδικής Δήλωσης του Αναδόχου διακοπής εργασιών για το έργο:  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ  
ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕ ΣΤΟ Δ.  
ΜΟΣΧΑΤΟΥ

**ΑΝΑΔΟΧΟΣ:** «ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ο.Ε.»

**ΣΧΕΤ.:** Η Ειδική Δήλωση διακοπής εργασιών των έργων, που πρωτοκολλήθηκε στην  
Υπηρεσία μας στις 5-7-2016

**Έχοντας υπόψη:**

1. Τις διατάξεις της παρ 3 & 4 του άρθρου 62 του Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 116) όπως αυτή ισχύει σήμερα
2. Το φάκελο της επενδύσεως
3. Την υποβληθείσα από τον Ανάδοχο ειδική δήλωση διακοπής των εργασιών του ανωτέρω έργου
4. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει οριστεί αρχαιολογικός παράκलoύσησης των εργασιών
5. Το με αρ. πρωτ. 111148/15-7-2016 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Α.

**Και επειδή**

1. Στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 62 του Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 116) αναφέρεται: «...3. Αν υπάρχει υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, για διακοπή των εργασιών, ο ανάδοχος υποβάλλει την ειδική δήλωση διακοπής των έργων στον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας. Με τη δήλωση αυτή: α) Καθορίζεται συγκεκριμένα η υπαιτιότητα που

αποδίδεται στον φορέα κατασκευής ή τον κύριο του έργου, η οποία προκαλεί τη διακοπή των έργων, β) Δίνονται στοιχεία για τα τμήματα του έργου που έχουν κατασκευαστεί μέχρι τη διακοπή των εργασιών και για την εκτίμηση της αξίας τους, γ) Περιγράφονται τα τμήματα του έργου που υπολείπονται για εκτέλεση και αιτιολογείται για καθένα από αυτά η έλλειψη δυνατότητας κατασκευής, λόγω της υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, αν πρόκειται για τέτοια περίπτωση. Δήλωση που δεν περιλαμβάνει τα ανωτέρω στοιχεία, δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα. Η δήλωση κοινοποιείται και στον κύριο του έργου, όταν αυτός δεν ταυτίζεται με τον φορέα κατασκευής του έργου. 4. Μετά την επίδοση της ειδικής δήλωσης, κατά την παράγραφο 3 η διευθύνουσα υπηρεσία εξακριβώνει μέσα σε δέκα (10) ημέρες τα στοιχεία της δήλωσης και εκδίδει απόφαση που αποδέχεται ή απορρίπτει το περιεχόμενο της δήλωσης.»

2. Η από 5-07-2016 αίτηση του αναδόχου με την οποία υπέβαλλε Ειδική Δήλωση Διακοπής εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 62 του Ν.3669/2008

A. Σε ότι αφορά τον καθορισμό υπαιτιότητας που αποδίδεται στον φορέα του έργου και τον κύριο του έργου:

Η Εφορεία αρχαιοτήτων Δ. Αττικής, Πειραιώς & Νήσων με τα με αρ. πρωτ. 10678/6081/341/14-1-2016 & 118621/72497/4148/8-4-2016 έγγραφά της, επισήμανε ότι όλες οι εκσκαφικές εργασίες θα πραγματοποιούνται υπό την άμεση και αδιάλειπτη επίβλεψη εκπαιδευτών της και ότι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης του προσωπικού που θα καλύψει την αρχαιολογική επίβλεψη, δεν θα πραγματοποιηθούν εκσκαφικές εργασίες.

Η Υπηρεσία με το με αρ. πρωτ. 74858/21-4-2016 ενημέρωσε την Εφορεία αρχαιοτήτων για το νέο χρονοδιάγραμμα του έργου.

Επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα η διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού που θα καλύψει την αρχαιολογική επίβλεψη, η Υπηρεσία ζήτησε με το με αρ. πρωτ. 111148/15-7-2016 έγγραφό της τη δέσφηση απαραίτητου προσωπικού για την παρακολούθηση των εκσκαφικών εργασιών του έργου του θέματος.

B. Σε ότι αφορά τα στοιχεία τμημάτων του έργου που έχουν κατασκευαστεί:

Έχει κατασκευασθεί ο ανωγός και τα συνοδά του έργα στα τμήματα:

- Οδός Μακρυγιάννη (από οδό Λάμπρου Κατσώνη έως φρεάτιο ΣΧΣ1-4α)
- Οδός Λάμπρου Κατσώνη (από φρεάτιο ΣΧΣ1-1 έως ΣΧΣ1-1 και από ΣΧΣ2-θ έως ΣΧΣ2-9α)
- Οδός Ρήγα Φεραίου (από φρεάτιο ΣΧΣ1-2β έως ΣΧΣ1-2α)
- Οδός Ομήρου (από φρεάτιο ΣΧΣ1-3 έως ΣΧΣ1-3α)
- Οδός Σολωμού (από οδό Μακρυγιάννη έως οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης)
- Οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης (από οδό Σολωμού έως οδό Θερμοπυλίων)
- Οδός Μειομορφιώσεως (από φρεάτιο ΣΧΣ1-7 έως ΣΧΣ1-7β)
- Οδός Γεωργίου Παύλου (από φρεάτιο ΣΧΣ2-2 έως ΣΧΣ2-2β)

- Οδός Ευτυχίας (από φρεάτιο ΣΧΣ2-4 έως ΣΧΣ4-4β)
- Οδός Κονάρη (από φρεάτιο ΣΧΣ2-7α έως ΣΧΣ2-5γ)
- Οδός Σωκράτους (από φρεάτιο ΣΧΣ2-7 έως ΣΧΣ2-10)
- Οδός Λαγκαδίων (από φρεάτιο ΣΧΣ2-8 έως ΣΧΣ2-8α)

Γ. Σε ότι αφορά την περιγραφή των τμημάτων του έργου που υπολείπονται για εκτέλεση

Υπολείπονται οι εργασίες κατασκευής του αγωγού και των συσσωδών του έργων στα τμήματα:

- Οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης (από οδό Θερμοπυλών έως οδό Κοραή)
- Οδός Κοραή (από φρεάτιο ΣΧΣ1-9γ3 έως ΣΧΣ9γ1 και από φρεάτιο ΣΧΣ1-11δ έως ΣΧΣ1-11β)
- Οδός Θερμοπυλών (από φρεάτιο ΣΧΣ1-9α έως ΣΧΣ1-9γ)
- Οδός Κοντοζή (από φρεάτιο ΣΧΣ1-7α έως ΣΧΣ1-5α)
- Οδός Ξάνθης (από φρεάτιο ΣΧΣ1-9γ3 έως ΣΧΣ1-9γ3α)
- Οδός Ευφημίας (από φρεάτιο ΣΧΣ1-9γ2 έως ΣΧΣ1-9γ2α)
- Οδός Μακρυγιάννη (από φρεάτιο ΣΧΣ1-9γ έως ΣΧΣ1-9γ1α)
- Οδός Ξενοφώντος (από φρεάτιο ΣΧΣ1-9γ2 έως ΣΧΣ1-11γ)

### Αποφασίζουμε

Αποδεχόμεστε το περιεχόμενο της ως άνω Ειδικής Δήλωσης διακοπής εργασιών της «ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ο.Ε.», αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕ ΣΤΟ Δ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ» (που πρωτοκαλλήθηκε στην Υπηρεσία μας στις 5-7-2016) σε ότι αφορά τη διακοπή των εργασιών λόγω απουσίας αρχιφολόγου, η παρουσία του οποίου έχει επιβληθεί από την αρμόδια εφορεία αρχαιοτήτων Δ. Αττικής, Πειραιώς & Νήσων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ.Λ.Ε.Ε.Β.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΘΕΟΔΩΡΑ  
Αγγ. Τοπογράφος Μηχανικός

#### Εσωτερική Διανομή:

1. Φ.Ε. κ. Μπαρτζούκας
2. Χ.Α.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

*Θαγγαλ. Θεοδοσίου*  
ΔΕ Διοικητικών Γραμμάτων





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αθήνα 27/09/2016  
Αριθμ. Πρωτ.: 168243

Ταχ. Δ/ση : Α. Συγγρού 80-88  
Ταχ. Κώδικας: 11741  
Πληροφορίες: Ε. Πολυζώη  
Ν. Μπαρτζούκας  
Τηλέφ. : 2132065318, 2132065352  
FAX : 2132065003

ΠΡΟΣ:  
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Α. Συγγρού 98-100  
11741 Αθήνα  
Τηλ : 2131501531  
Fax : 2131501501

**ΘΕΜΑ :** Αποστολή Εισήγησης - Αναφοράς παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή βασικών συλλεκτήρων και ολοκλήρωση συλλεκτήρων απορροής ομβρίων υδάτων της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης και πέριξ στο Δήμο Μοσχάτου» αναδόχου εταιρείας ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ

Σας αποστέλλουμε Εισήγηση - Αναφορά της Προϊσταμένης Τ.Υ.Α.Ε.Ε.Β./Δ.Τ.Ε.Π.Α. σχετικά με την πάγια παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Συνημμένα :

1. Εισήγηση - Αναφορά Προϊσταμένης Τ.Υ.Α.Ε.Ε.Β./Δ.Τ.Ε.Π.Α.

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Ε.Π.Α.

Εσωτερική Διανομή:

1. Φ. Έργου (Ν. Μπαρτζούκας)
2. Χ.Α.

Α. ΚΛΑΟΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Μικαέλης Ανδρέου  
ΔΕ Διοικήσων Γραμματέων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ - ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ  
ΕΡΓΩΝ & ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	
Δ/ΚΩΝ	Τ.Ε.
Τμήμα	
Ενέργεια	27/9/2016
Αριθ. Πρωτ.	177534
Ο Τμήμαρχος	Ο Διευθυντής

Προς:  
Την Προσταυμένη Αρχή

**Θέμα:** Έγκριση πρότασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή βασικών συλλεκτήρων και ολοκλήρωση συλλεκτήρων απορροής ομβρίων υδάτων της οδού Χρυσόστομου Σιμόνης και πέριξ στο Δήμο Μοσχάτου» αναδόχου εταιρείας ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ

Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά αφού λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω:

#### Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Με την υπ' αριθμ. 225/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η υδραυλική μελέτη του έργου
- Με την υπ' αριθμ. 856/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκαν τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου του θέματος
- Με την υπ' αριθμ. 156/2012 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής εγκρίθηκε η σκοπιμότητα υποβολής προτάσεων για το έργο του θέματος
- Με την υπ' αριθμ. 1948/20-12-2012 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική»
- Με την υπ' αριθμ. 24351/5-2-2013 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής το έργο θα εκτελεστεί από τη Διεύθυνση Τεχν. Έργων της Περιφέρειας Αττικής με γνώση αρμοδιότητα όλη την Περιφέρεια Αττικής
- Τα τεύχη δημοπράτησης τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν στα πλαίσια της παραπάνω μελέτης από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής
- Με την υπ' αριθμ. 1-3-2013 ορθή επανάληψη του υπ' αριθμ. 598/21-2-2013 εγγράφου της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής προσεγκρίνεται η δημοπράτηση του έργου του θέματος
- Με την υπ' αριθμ. 292/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκαν τα Τεύχη Δημοπράτησης και η αποστολή τους για δημοσίευση της Περίληψης Διακήρυξης του έργου του θέματος.
- Με την υπ' αριθμ. 384/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής ακυρώνεται η υπ' αριθμ. 292/2013 Απόφαση της Οικ. Επιτροπής λόγω διάρθρωσης του προϋπολογισμού, και εγκαθίστανται τα νέα Τεύχη Δημοπράτησης και της αποστολής για δημοσίευση της νέας Περίληψης Διακήρυξης του έργου του θέματος.
- Η δημοπράσία έγινε στις 09/04/2013 και μειοδότης αναδείχθηκε η Τεχνική Εταιρεία ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε. με μέση τεχνικότη έκπτωση 42,43%.
- Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 1190/14-06-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής
- Την 02/10/2013 υπεγράφη το εγγελαβικό συμφωνητικό για ποσό 1.151.444,00 € (με ΦΠΑ.)
- Συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι την 01-10-2014.
- Η με αριθμό πρωτ. ΔΤΕΠΑ 170342/01-09-2014 Βίβλη Δήλωση Διακοπής Εργασιών της αναδόχου ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ



- Η από 08/09/2014 - 160576 απόφαση ΔΤΕΠΑ για την Αποδοχή της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών του έργου
- Με την υπ' αριθμ. 68/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής δόθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου του θέματος για δώδεκα (12) μήνες ήτοι έως την 01/10/2015
- Η από 24/06/2015 - 129360 απόφαση ΔΤΕΠΑ για την Άρση Διακοπής Εργασιών του έργου του θέματος
- Με την υπ' αριθμ. 1960/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής δόθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου του θέματος έως την 31/03/2016
- Η από 26/02/2016 - 38462 αίτηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του Αναδόχου κατά έξι μήνες ήτοι έως την 30/09/2016
- Με την με αριθμό 657/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε παράταση περαίωσης των εργασιών του έργου έως την 30/07/2016
- Η από 04/06/2016 αίτηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του Αναδόχου κατά 136 ημέρες ήτοι έως την 03/01/2017
- Η με αριθμό πρωτ. ΔΤΕΠΑ 128209/05-07-2016 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών της αναδόχου ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ
- Η από 15/07/2016 - 128209 απόφαση ΔΤΕΠΑ για την Αποδοχή της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών του έργου
- Η με αριθμό 1854/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση περαίωσης των εργασιών του έργου έως την 30/09/2016
- Η με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΤΕΠΑ 159147/31-08-2016 δήλωση της αναδόχου ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ για άρση της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών μετά την επίλυση του θέματος της αρχαιολογικής παρακολούθησης των εργασιών του έργου του θέματος
- Η από 27/09/2016 - 159147 απόφαση ΔΤΕΠΑ για την άρση της Διακοπής Εργασιών του έργου του θέματος

## B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Με την εργολαβία προβλέπεται η κατασκευή αγωγών ομβρίων επί των οδών Μακρυγιάννη, Χρυσοειδίου, Σιμόντης, Αλέξανδρου Κατάσση, Κονάρη, Γεωργίου Γαύτσου, Ερμούχας, Σακρινίου, κ.α. στο Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου και η σύνδεσή τους με το υφιστάμενο δίκτυο της περιοχής.

Η ανάγκη για την παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών προέκυψε μετά την αποδοχή της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών της αναδόχου ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ για το έργο του θέματος. Το αιτούμενο διάστημα θεωρείται από την Υπηρεσία εύλογο για την ολοκλήρωση των εργασιών που περιλαμβάνονται στον 3° Α.Π.Ε. και καλύπτει κατά το μεγαλύτερο μέρος την περίοδο διακοπής τους.

και επειδή :

1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις περί κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων Ν.3669/2008, του Ν. 4071/2012 και του Ν.4146/2013 και η λοιπή νομοθεσία για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων όπως ισχύουν μέχρι σήμερα
2. Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, ούτε της Υπηρεσίας

3. Έχει επιλυθεί το θέμα της αρχαιολογικής παρακολούθησης του έργου.

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας παραίωσης του έργου του έργου : «Κατασκευή βασικών συλλεκτήρων και ολοκλήρωση συλλεκτήρων απορροής ομβρίων υδάτων της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης και πέριξ στο Δήμο Μοσχάτου», κατά πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 20/11/2016 για τους λόγους που αναφέρονται στο παραπάνω σκεπτικό

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Αρσένια Ε. Θεοδώρα  
Τοπογράφος Μηχανικός