



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μοσχάτο 06-04-2017

Αρ. Πρωτ.: Δ.Υ.

Προς : Πρόεδρο Δ.Σ.
Ενταύθα.

Ταχ. Δ/ση : Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου
Ταχ. Κώδ. : 183 45, Μοσχάτο,
Τηλέφωνο : 213-2019615,
FAX : 210-9416154.
Πληροφορίες : κ. Νικόλαος Χ. Πασχαλινός

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση επισκευή φθορών δημοτικών οδών».

Σχετ.: α) η με αρ. πρωτ. 33391/28-12-16 Σύμβαση Εργολαβίας, κατασκευής του παραπάνω έργου (ΑΔΑ:727ΥΩΚΡ-ΕΜΒ),
β) η με αριθμό πρωτ. 7622 / 06-04-17 αίτηση του ανάδοχου του έργου κ. Ι. Κωνσταντινίδη του Δημητρίου για την παράταση συμβατικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Συντήρηση επισκευή φθορών δημοτικών οδών».

Σχετικά με το έργο που αναφέρεται στο παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε ότι:

1. το αντικείμενο του έργου είναι η συντήρηση και η επισκευή φθορών σε διάφορους δρόμους του ενιαίου Δήμου μας προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για ασφαλή και απρόσκοπτη κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων στην πόλη μας,
2. το έργο εκτελείται σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις και τις εντολές της Τ.Υ.Δ.Μ.-Τ., σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και το πρόγραμμα που έχει δοθεί από την υπηρεσία μας στον ανάδοχο. Σωρευτικά έχουν γίνει εργασίες των οποίων οι επιμετρήσεις ξεπερνούν το 55% του συμβατικού αντικειμένου της εργολαβίας,
3. οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες (έντονες βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες) που επικρατούσαν κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2017, δεν επέτρεψαν την εκτέλεση εργασιών ασφαλτόστρωσης, επειδή απαιτείται ελάχιστη θερμοκρασία άνω των 12 βαθμών Κελσίου για την εκτέλεσή τους,
4. δεδομένου ότι το έργο σύμφωνα με την παραπάνω (α') σχετική σύμβαση, έχει χρόνο περαίωσης τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι τις 27/04/2017,
5. το γεγονός ότι τα ανωτέρω αναφερόμενα (παρ. 3) δεν αποτελούν υπαιτιότητα του αναδόχου και η παραπάνω (β') σχετική αίτηση για παράταση του χρόνου εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατατέθηκε εμπρόθεσμα,
6. τις διατάξεις του άρθρου 48, του Νόμου 3669/2008.

εισηγγύμαστε

την παράταση με αναθεώρηση του χρόνου περαίωσης του έργου «Συντήρηση επισκευή φθορών δημοτικών οδών» κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι 27 Ιουνίου 2017.

Η Προϊσταμένη
ΤΥΔΜΤ

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τεχνικών
Υπηρεσιών & Δόμησης

Η Διευθύντρια ΤΥΔΜ-Τ

Αμαλία Τσιώλη
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Σάββας Ιωάννης

Μαρία Γιαννικουρή
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Συνημμένα:

- α) η με αρ. πρωτ. 33391/28-12-16 Σύμβαση Εργολαβίας, κατασκευής του παραπάνω έργου (ΑΔΑ:727ΥΩΚΡ-ΕΜΒ),
- β) η με αριθμό πρωτ. 7622 / 06-04-17 αίτηση του ανάδοχου του έργου κ. Ι. Κωνσταντινίδη του Δημητρίου για την παράταση συμβατικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Συντήρηση επισκευή φθορών δημοτικών οδών».