



Προς το ΔΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
Δ/ση ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Παρακαλώ να μας χορηγήσετε Παράταση Εργασιών κατά δύο (2) μήνες, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/08, για το έργο: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ**», Αρ. Μελ. 6/2016, του οποίου σύμφωνα με την υπ' αριθμό 241/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής είμαι ανάδοχος, για τους παρακάτω αληθείς λόγους.

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τις συμβατικές μας υποχρεώσεις και τις εντολές των Επιβλεπόντων Μηχανικών, έως σήμερα, σύμφωνα δε με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, έχουν γίνει εργασίες των οποίων οι επιμετρήσεις ξεπερνούν το 55% του συμβατικού αντικειμένου της εργολαβίας.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου σας, έχει προχωρήσει στην σύνταξη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) και του 1ου ΠΜΤΜΝΕ τα οποία έχω υπογράψει και αποδέχτηκα χωρίς επιφύλαξη, αλλά έως σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η έγκρισή τους.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι το κατά το διάστημα Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2017, επικρατούσαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες (έντονες βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες) οι οποίες δεν επιτρέπουν τις εργασίες ασφαλτοστρώσης, επειδή απαιτείται ελάχιστη θερμοκρασία άνω των 12 βαθμών Κελσίου για την εκτέλεση ασφαλτοστρώσεων.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η αναγκαιότητα χορήγησης παράτασης, δεν αποτελεί υπαιτιότητα μας. Παρακαλούμε δε για τις ενέργειές σας, ώστε να εγκριθεί το αίτημα μας για παράταση των εργασιών, χωρίς να ζητούμε πρόσθετη δαπάνη αναθεώρησης.


ΑΙΤΗΣΗ

Κωνσταντινίδης Ιωάννης
Τοπογράφος Μηχανικός - ΕΔΕ
Αγίας Σοφίας 72
171 23 Νέα Σμύρνη
τηλ. 210-9314604
6977-255239

FAX 210-9314604

ΘΕΜΑ: Παράταση Εργασιών

ΜΟΣΧΑΤΟ 06/04/2017

Με τιμή

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΕΔΕ
ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 72 - Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 171 23
ΤΗΛ. 9314604
ΑΦΜ 040000000 - ΔΟΥ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Ι. Κωνσταντινίδης