



ΠΡΟΣ : ΔΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ

Υπόψη Προϊσταμένης Διευθύνουσας Υπηρεσίας

ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αθήνα, 17/10/2019

Αρ. Πρωτ. 179

Κύριοι,

Σας επισυνάπτουμε στο παρόν Αίτηση για τη χορήγηση Παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του ως άνω έργου.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Για την εταιρεία,


N. & A. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
& ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΗΝΟΥ 62 - ΑΘΗΝΑ 113 61
ΤΗΛ: 210 3609501 - 2 FAX 210 3622958
ΑΦΜ: 999842800 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 51321/01/Β/02/162

Άγγελος Παπαδάκης
Πολιτικός Μηχανικός
Διευθύνων Σύμβουλος

**ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ»**

Για τη συνέχιση των εργασιών του ανωτέρω έργου, αιτούμεθα νομίμως παράταση της συμβατικής προθεσμίας με αναθεώρηση για διάστημα τριών (3) επί πλέον μηνών για τους κατωτέρω λόγους, που δεν οφείλονται σε δική μας υπαιτιότητα:

- I) Από την υποβολή και έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ προκύπτουν εργασίες και αντίστοιχες ποσότητες που δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μας σύμβαση.
- II) Οι ιδιάζουσες συνθήκες κατασκευής του έργου που αφορούν σε οικοδομικές και Η/Μ εργασίες που προβλέπονται και πρέπει να εκτελεσθούν σε υφιστάμενους χώρους, στους οποίους όμως λειτουργούν συγχρόνως σχολεία Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου και εξ αυτού του λόγου όλες οι προβλεπόμενες εργασίες όπως καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων, χανδρωμάτων σε δάπεδα και τοίχους, μεταφορές μπαζών, αποκομιδή υλικών, κ.λ.π. δεν μπορούσαν και δεν μπορούν να εκτελεσθούν παράλληλα με την λειτουργία των σχολείων.
- III) Περαιτέρω, προέκυψαν οι εκλογές αρχικά οι Δημοτικές, στη συνέχεια οι Περιφερειακές, όπου οι αίθουσες των σχολείων λειτουργούσαν ως εκλογικά κέντρα.
- IV) Στη συνέχεια προέκυψαν οι εξεταστικές περίοδοι και μετά οι Πανελλήνιες εξετάσεις.

Αποτέλεσμα των ανωτέρω ήταν ότι οι περισσότερες από τις εκτελεσθείσες εργασίες πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα από τέλη Ιουλίου μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου, διάστημα όμως που δεν ήταν επαρκές για να ολοκληρωθεί η εργολαβία μας.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την έγκριση του αιτήματός μας.

Για την εταιρεία,


Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
& ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΗΝΟΥ 62 - ΑΘΗΝΑ 113 61
ΤΗΛ: 210 3609501 - 2 FAX 210 3622958
ΑΦΜ: 999842800 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 51321/01/Β/02/162

Άγγελος Παπαδάκης
Πολιτικός Μηχανικός
Διευθύνων Σύμβουλος