

ΕΡΓΟ :ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Δ.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡ/ΣΗ Σ	ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	
				ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
	1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ				
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες για την δημιουργία υπγείων κλπ χώρων	1	m3	117,16	ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΞΙ
2	Καθαίρεση μεμονομένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	2	m3	18,48	ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ
3	Καθαίρεση μεμονομένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	3	m3	30,61	ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΈΝΑ
4	Καθαίρεση ασφαλτοσκυροδέματος	4	m2	325,69	ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ
5	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	5	m3	166,25	ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ
6	Αποξήλωση κουφωμάτων ξύλινων, σιδηρών ή αλουμινίου	6	m2	65,1	ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΔΕΚΑ
7	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, κοπή - εκρίζωση ξενικών δένδρων (αείλανθος, κλπ) ύψους κορμού > 3.0 m	7	τεμ	4	ΤΕΣΣΕΡΑ
8	Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων μπορντούρας	8	m	13,9	ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΗΝΤΑ
9	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	9	m3	78,19	ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ
10	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορία	10	m3	44,16	ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΞΙ
11	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορία	11	m3	80,52	ΟΓΔΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ
12	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C	12	kg	8989,66	ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ
13	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C	13	kg	2345	ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
14	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	14	m2	169,81	ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΈΝΑ
15	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	15	m2	196,68	ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ
16	Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα	16	m	194,87	ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ
17	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα	17	m2	10	ΔΕΚΑ
18	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα	18	m2	35,39	ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ
19	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεις νερού ή διαλύτου	19	m2	0	ΜΗΔΕΝ
20	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, Φ 2"	20	μμ	35,22	ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ
21	Ανύψωση ή καταβίβασμός υψηστάμενης παροχής ύδρευσης από χαλκοσωλήνα	21	τεμ	2	ΔΥΟ

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡ/ΣΗ Σ	ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	
				ΑΡΙΘΜΗΤΙΚ ΩΣ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
22	Αποκατάσταση διαρροής σύνδεσης υδροδότησης	22	τεμ	1	ΈΝΑ
23	Κατασκευή φρεατίου ελέγχου διαστάσεων 40 Χ 40 εκ.	23	τεμ	5	ΠΕΝΤΕ
24	Αγωγός από σωλήνα PVC 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 125 mm	24	m	15,56	ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ
25	Θύρα αλουμινίου μονόφυλλη ή δίφυλλη με υαλοπίνακα, συμπαγές τμήμα από πάνελ και μπάρα πανικού	25	m2	10,86	ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ
26	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, χαμηλής θερμικής εκπομπής (Low-E)	26	m2	45,54	ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ
27	Υαλοστάσια αλουμινίου με θερμοδιακοπή, μονόφυλλο, ανακλινόμενο ή συρρόμενο	27	m2	33,22	ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ
28	Υαλοστάσια αλουμινίου σταθερά με θερμοδιακοπή	28	m2	21,02	ΕΙΚΟΣΙ ΈΝΑ ΚΑΙ ΔΥΟ
29	Πάνελ αλουμινίου πάχους 24mm με ηλεκτροστατική βαφή	29	m2	19,55	ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
30	Σύνθετο μικρό συγκρότημα Νο3	30	τεμ	1	ΈΝΑ
31	Σπιτάκι νηπίων	31	τεμ	2	ΔΥΟ
32	Προετοιμασία επιχρησμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	32	m2	10	ΔΕΚΑ
33	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος	33	m2	26,81	ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΈΝΑ
34	Χρωματισμοί επί επιφανιών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών	34	m2	558,07	ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΠΤΑ
35	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	35	m2	176,84	ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ
36	Κατασκευή ελαστικού δαπέδου ασφαλείας πάχους 40 χιλ.	36	m2	335,73	ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ
37	Διαμόρφωση αντιολισθητικού δαπέδου ράμπας	37	m2	99,77	ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ					
1	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	NT1	m2	92,39	ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ
2	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	NT2	m2	394,37	ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ
3	Προχυτα κρασπεδα από σκυρόδεμα	NT3	m	28,56	ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ
4	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 1 1/2 "	NT4	m	235,96	ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ
5	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Καθαίρεση συνήθων κατασκευών, όπως τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων,	NT5	m/cm	181	ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΈΝΑ

ΜΟΣΧΑΤΟ 16 / 5 /2016

ΟΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕ
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΔΗΜΟΣΙΑ & ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Λ. ΣΤΑΜΑΤΑ 5, ΣΤΑΜΑΤΑ
Α.Φ.Μ.: 999826258 - Δ.Ο.Υ.: ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΤΗΛ.: 210 6212 554 - 210 6144 222

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΟΣΧΑΤΟ 19 / 5 /2016

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ



ΤΣΙΩΛΗ ΑΜΑΛΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ